

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных в 2021-2022 годах ГКУ «Управление капитального
строительства Брянской области» на строительство объекта
«Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: январь-февраль 2023 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению Правительства Брянской области.

Объект контрольного мероприятия – ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Финансирование объекта «Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова» предусмотрено в рамках реализации мероприятия «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области» подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области».

Расходы областного бюджета по объекту составили 3 268,1 тыс. рублей (в 2021 году – 1 240,6 тыс. рублей, в 2022 году – 2 027,5 тыс. рублей), в том числе на изыскательские работы, проведение государственной экспертизы и технологическое присоединение – 385,6 тыс. рублей, выполнение строительно-монтажных работ – 2 882,5 тыс. рублей.

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 2 908,7 тыс. рублей заключен ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» с подрядной организацией ООО «СпецСтройБрянск», с учетом дополнительных соглашений цена контракта уменьшилась на 26,2 тыс. рублей (0,9 %) и составила 2 882,5 тыс. рублей. Отмечено, что подрядной организацией ООО «СпецСтройБрянск» в 2021 году не обеспечено выполнение работ в установленные сроки. В 2022 году ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» внесено изменение в контракт, срок его исполнения продлен на 107 календарных дней, что в 2,5 раза превышает срок исполнения контракта, предусмотренный при его заключении, и является нарушением пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, проверкой установлены нарушения соблюдения условий государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ и недостатки его исполнения, в том числе:

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» приняты и оплачены работы по объекту в отсутствии представленной подрядной организацией исполнительной документации;

дополнительное соглашение о замене модели газового котла со снижением цены контракта в письменной форме между сторонами не заключено, в результате чего допущено необоснованное расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате завышенной стоимости котла газового;

предложенная подрядной организацией и согласованная заказчиком замена кладки стен из силикатного кирпича на кладку из блоков из ячеистых бетонов не обоснована объективными причинами и привела к удорожанию стоимости комплекса работ по устройству стен, в том числе за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, что не позволило сэкономить вышеуказанные средства и противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств.

По результатам проведенного выборочного контрольного обмера фактически выполненных объемов работ, установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ.

Проверкой отмечены факты несвоевременного направления в управление Федерального казначейства по Брянской области информации об изменении и исполнении государственного контракта.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 15 февраля 2023 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской области. ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Аудитор

В.А. Плотников