

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2022 году на территории Брянской области
региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность
дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» (переходящее с 2022 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год и пунктом 2.1.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: июнь 2022 года – март 2023 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2022 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2022 размещены в системе «Электронный бюджет».

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2022 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области. По результатам мониторинга было предложено привести в соответствие значения показателей государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» и региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Представленная департаментом строительства Брянской области информация о принятых мерах характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2022 год установлено следующее.

Общий объем расходов на реализацию 3 региональных проектов в 2022 году, определенный паспортами проектов, составил 3 049,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 063,5 млн. рублей, средства областного бюджета – 1 962,2 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 24,1 млн. рублей. Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов объем кассовых расходов в 2022 году составил 2 771,0 млн. рублей, или 90,9 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» на капитальный ремонт 31 автомобильной дороги местного значения – 1 093,4 млн. рублей, на ремонт и капитальный ремонт 12 автомобильных дорог межмуниципального значения – 665,0 млн. рублей, на капитальный ремонт 8 мостов

– 239,0 млн. рублей, на строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1-Брянск 2 г. Брянска – 704,9 млн. рублей;

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на приобретение 4 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 19,7 млн. рублей, на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, – 40,6 млн. рублей;

по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» на оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, устройство тротуаров и светофорных объектов – 7,0 млн. рублей, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование навыков безопасного поведения на дороге среди детей – 0,9 млн. рублей, на приобретение оборудования для ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» – 0,4 млн. рублей.

Проведенный анализ соответствия показателей, результатов и их значений, предусмотренных паспортами региональных проектов, показал их соответствие с Соглашениями о реализации региональных проектов на территории Брянской области.

Результативность региональных проектов за 2022 год определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. По итогам проведенного анализа данных о достижении показателей реализации региональных проектов по итогам 2022 года отмечено:

по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» не достигнуто значение по одному показателю;

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не достигнуто значение по одному показателю и не выполнены 5 контрольных точек;

по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» с нарушением сроков исполнены 15 контрольных точек и не выполнены 3 контрольные точки.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 2023 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, в департамент строительства Брянской области и в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

В.А. Плотников