

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного расходования средств областного
бюджета, выделенных в рамках подпрограммы «Строительство и
реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской
области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», за 2023
год»

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год по предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии.

Период проведения: январь-апрель 2024 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках реализации подпрограммы на 2023 год бюджетные ассигнования в общей сумме 368 033,0 тыс. рублей предусмотрены на строительство и реконструкцию 4 объектов очистных сооружений муниципальных образований Брянской области.

В 2023 году расходы исполнены в общей сумме 339 355,9 тыс. рублей, или 92,2 % утвержденного объема, в том числе:

по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск» в сумме 161 998,3 тыс. рублей, или 95,3 % общего объема финансирования объекта, объект эксплуатируется;

по объекту «Строительство очистных сооружений в пос. Локоть Брасовского района Брянской области» в сумме 25 208,2 тыс. рублей, или 80,1 %, что связано с неполным выполнением работ по муниципальному контракту по завершению пусконаладочных работ, благоустройству территории, вертикальной планировке территории, подключению водопроводной сети к центральному водопроводу и канализационных работ;

по объекту «Строительство очистных сооружений в г. Мглин Мглинского района Брянской области» расходы исполнены в сумме 114 500,3 тыс. рублей, или 99,9 процента. На момент проведения контрольного мероприятия очистные сооружения в г. Мглин, стоимостью 153 260,2 тыс. рублей, в эксплуатацию не введены и в работу не запущены (ведется выполнение работ по строительству коллектора);

по объекту «Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (2 этап)» в сумме 37 649,1 тыс. рублей, или 72,4 %, что связано с обращением подрядной организации в администрацию Навлинского района о продлении срока сдачи объекта.

В целях завершения объектов «Строительство очистных сооружений в пос. Локоть Брасовского района Брянской области» и «Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (2 этап)»

бюджетные ассигнования в сумме 18 938,4 тыс. рублей утверждены на 2024 год, которые по состоянию на 01.04.2024 в полном объеме не исполнены.

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию очистных сооружений в г. Трубчевск Трубчевского района Брянской области, строительство очистных сооружений в пос. Локоть Брасовского района Брянской области, строительство очистных сооружений в г. Мглин Мглинского района Брянской области и строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (2 этап) установлено несоблюдение подрядными организациями графиков выполнения работ и условий заключенных контрактов, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Информационное письмо о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере закупок направлено заместителю Губернатора Брянской области. В адрес объектов контроля направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

Н.В. Подобедова