

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2023 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть»,**  
**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность**  
**дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные**  
**качественные дороги» (переходящее с 2023 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год и пунктом 2.1.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год.

Период проведения: июнь 2023 года – март 2024 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2023 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2023 размещены в системе «Электронный бюджет».

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2023 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2023 года. По результатам мониторинга было предложено привести в соответствие результаты регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» к соответствующей им задаче и продолжать осуществлять контроль за ходом реализации региональных проектов.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2023 год установлено следующее.

Общий объем расходов, предусмотренный на реализацию 3 региональных проектов в 2023 году составил 3 359,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 781,7 млн. рублей, средства областного бюджета – 2 557,2 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 20,3 млн. рублей. Кассовые расходы с учетом всех источников за 2023 год составили 3 069,9 млн. рублей, или 91,4 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» на капитальный ремонт 45 автомобильных дорог местного значения – 1 164,8 млн. рублей, на ремонт и капитальный ремонт 24 автомобильных дорог межмуниципального значения – 1 042,8 млн. рублей, на капитальный ремонт 10 мостов – 300,6 млн. рублей, на строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1-Брянск 2 г. Брянска – 12,6 млн. рублей, строительство моста через р. Болва в г. Фокино – 371,6 млн. рублей;

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на приобретение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 2,7 млн. рублей, на внедрение интеллектуальных транспортных систем – 55,3 млн. рублей, на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств – 110,2 млн. рублей;

по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» на оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог – 8,0 млн. рублей, на организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 0,9 млн. рублей, на организацию работы по профилактике ДТП – 0,4 млн. рублей.

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году» отчета о реализации региональных проектов отмечено наличие отклонений от плановых значений, характеризующих необходимость более тщательного планирования объемов предстоящих расходов.

Проведенный анализ соответствия показателей, результатов и их значений, предусмотренных паспортами региональных проектов, показал, что значения 2 показателей паспорта регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не соответствуют значениям аналогичных показателей, отраженным в соглашении о реализации регионального проекта.

Результативность региональных проектов за 2023 год определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. По итогам проведенного анализа данных о достижении показателей реализации региональных проектов по итогам 2023 года отмечено:

по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» не достигнуто значение по одному показателю, с нарушением срока исполнены 6 контрольных точек, значения 2 показателей паспорта регионального проекта не соответствуют значениям аналогичных показателей, отраженным в соглашении о реализации регионального проекта;

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не достигнуто значение по одному показателю и не выполнены 3 контрольные точки;

по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» не достигнуто значение по 2 показателям, с нарушением срока исполнены 3 контрольные точки. Проведенный анализ показал, что в отчете не уточнены значения плановых показателей, определенные дополнительным соглашением от 28.11.2023, в связи с чем, отражение в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2023 год выполнение двух плановых показателей недостоверно.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2023 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент строительства Брянской области и управление проектной

деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

В.А. Плотников