

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в**  
**рамках государственной программы «Охрана окружающей среды,**  
**воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» на**  
**мероприятие «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Брянская**  
**область, Погарский район, Вадьковское сельское поселение, автомобильная**  
**дорога «Погар-Витемля» по правой стороне трассы**  
**в 1,5 км от поселка Красный Бор» за 2023-2024 годы»**

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год по предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии.

Период проведения: январь-март 2025 года.

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 762-п, в 2023-2024 годах выполнялись работы по рекультивации свалки в Вадьковском сельском поселении Погарского района, которая по Решению Погарского районного суда в ноябре 2016 года признана несанкционированной. Площадь свалки составляла 7,53 га, объем накопленных отходов – 60 240 куб. м., или 15 060 тонн.

Работы по рекультивации свалки планировалось выполнить в 2023 году. По итогам 2023 года результат – выполнение работ по рекультивации свалки, не достигнут, срок его достижения продлен до 31.12.2024.

Работы по рекультивации свалки завершены в ноябре 2024 года, что подтверждается актом приемки работ по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде. Объем расходов на рекультивацию свалки в период 2023-2024 годов составил 61,2 млн. рублей (средства областного бюджета – 57,7 млн. рублей, местного бюджета – 3,5 млн. рублей).

В проверяемом периоде работы по ликвидации свалки осуществлялись в ходе исполнения пяти муниципальных контрактов (три на выполнение работ по рекультивации и два на осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ).

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». По результатам проверки

соблюдения администрацией Погарского муниципального района и подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам установлены нарушения требований законодательства о закупках при заключении контрактов и их исполнении, неэффективное использование средств, оплата завышенной стоимости работ и материалов.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Информационное письмо о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере закупок направлено заместителю Губернатора Брянской области. В адрес объектов контроля направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

Н.В. Подобедова