

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской области
региональных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской
среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» и «Чистая вода» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» (переходящее с 2024 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год и пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2024 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2024 размещены в системе «Электронный бюджет».

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2024 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2024 года. По результатам мониторинга региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 1 полугодие 2024 года был сделан ряд замечаний и направлены предложения по их устранению в адрес руководителей проектов, так была отмечена необходимость приведения в соответствие значения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», с данными, отраженными в государственной программе «Формирование современной городской среды Брянской области».

Представленная департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов и принятым мерам характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2024 год установлено следующее.

Общий объем расходов на реализацию 4 региональных проектов в 2024 году, определенный паспортами проектов, составил 1 277,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 782,0 млн. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 156,9 млн. рублей, средства областного бюджета – 265,4 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 68,5 млн. рублей, внебюджетные источники – 4,5 млн. рублей.

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов объем кассовых расходов в 2024 году составил 1 276,2 млн. рублей, или 99,9 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

– по региональному проекту «Жилье» на завершение строительства объекта капитальных вложений муниципальной собственности «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» – 216,2 млн. рублей;

– по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 112 дворовых территорий на сумму 207,0 млн. рублей, 14 общественных территорий на сумму 88,8 млн. рублей и на реализацию в 2 муниципальных образованиях Брянской области проектов создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов на сумму 202,6 млн. рублей;

– по региональному проекту «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 16 муниципальных образованиях Брянской области – 373,8 млн. рублей;

– по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 187,8 млн. рублей.

Проведенный анализ соответствия показателей, результатов и их значений, предусмотренных паспортами региональных проектов, показал их соответствие с Соглашениями о реализации региональных проектов на территории Брянской области.

В 2025 году в системе электронный бюджет размещены завершающие отчеты о реализации региональных проектов (за период 2019-2024 годы), согласно которым:

По региональному проекту «Жилье» общий объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составил 1 524,3 млн. рублей, расходы исполнены в объеме 1 395 540,4 тыс. рублей, или 91,6 процента. Средства направлены на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, достигнуто 4 показателя (100,0 %), 19 результатов (82,6 %), 56 контрольных точек (80,0 %), исключено в отчетном периоде 14 контрольных точек (20 %). Отмечено, что из достигнутых 56 контрольных точек с нарушением срока выполнено 8 (14,3 %). Реализация регионального проекта «Жилье» с 2025 года продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» общий объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составил 2 429,3 млн. рублей, расходы исполнены на 100,0 процентов. Средства направлены на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Достигнуто 9 показателей (100,0 %), 26 результатов (78,8 %), 76 контрольных точек (82,6 %), исключено в отчетном периоде 16 контрольных точек (17,4 %), с нарушением срока выполнено 5 контрольных точек. Отмечено, что плановый объем расходов проекта, отраженный в завершающем отчете на 12,1 тыс. рублей меньше объема,

отраженного в паспорте регионального проекта в редакции от 30.12.2024. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2025 года продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По региональному проекту «Чистая вода» общий объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составил 1 797,9 млн. рублей, расходы исполнены в объеме 1 712,7 млн. рублей, или 95,3 процента. Средства направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) 146 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, достигнуто 3 показателя (100,0 %), 5 результатов (83,3 %), 19 контрольных точек (82,6 %), исключено в отчетном периоде 4 контрольных точки (17,4 %), с нарушением срока выполнена 1 контрольная точка. Реализация регионального проекта «Чистая вода» завершена.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» общий объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составил 2 547,1 млн. рублей, расходы исполнены в объеме 1 445,4 млн. рублей, или 56,8 процента. Отмечено, что плановый объем финансового обеспечения проекта, отраженный в завершающем отчете, на 271,6 млн. рублей меньше объема, отраженного в паспорте регионального проекта в редакции от 28.12.2024. по итогам реализации регионального проекта достигнуто 2 показателя (100,0 %), 5 результатов (100,0 %), 9 контрольных точек (100,0 %), с нарушением срока выполнена 1 контрольная точка. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершена.

Реализация региональных проектов «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды» с 2025 года продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Региональные проекты «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершены.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2024 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент строительства Брянской области и департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

В.А. Плотников