

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской**  
**области региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть»,**  
**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность**  
**дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные**  
**качественные дороги» (переходящее с 2024 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год и пунктом 2.1.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2024 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2024 размещены в системе «Электронный бюджет».

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2024 год установлено следующее.

Общий объем расходов, предусмотренный на реализацию 3 региональных проектов в 2024 году составил 4 591,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 819,5 млн. рублей, средства областного бюджета – 3 744,9 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 27,2 млн. рублей. Кассовые расходы с учетом всех источников за 2024 год составили 4 538,7 млн. рублей, или 98,8 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

Общий объем расходов, предусмотренный на реализацию 3 региональных проектов в 2024 году составил 4 591,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 819,5 млн. рублей, средства областного бюджета – 3 744,9 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 27,2 млн. рублей. Кассовые расходы с учетом всех источников за 2024 год составили 4 538,7 млн. рублей, или 98,8 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» на капитальный ремонт 43 автомобильных дорог местного значения – 1 179,4 млн. рублей, ремонт и капитальный ремонт 29 автомобильных дорог межмуниципального значения – 1 255,6 млн. рублей, ремонт и капитальный ремонт 7 мостов и 1 путепровода – 657,8 млн. рублей, строительство и реконструкцию 4 автомобильных дорог – 274,6 млн. рублей, строительство улично-дорожной сети

в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска – 598,0 млн. рублей, строительство моста через р. Болва в г. Фокино – 147,9 млн. рублей;

по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на приобретение камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 3,3 млн. рублей, внедрение интеллектуальных транспортных систем – 102,9 млн. рублей, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств – 223,2 млн. рублей;

по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» на оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог – 25,5 млн. рублей, организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 0,9 млн. рублей, организацию работы по профилактике ДТП – 12,1 млн. рублей, на приобретение камер фотовидеофиксации – 57,5 млн. рублей.

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году» отчета о реализации региональных проектов отмечено наличие отклонений от плановых значений, характеризующих необходимость более тщательного планирования объемов предстоящих расходов.

Результативность региональных проектов за 2024 год определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. По итогам проведенного анализа данных о достижении показателей реализации региональных проектов по итогам 2024 года отмечено что по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» с нарушением срока исполнены 2 контрольные точки.

Кроме того, установлено, что 2 администрациями (Почепского, Карачевского районов) не достигнуты результаты регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», запланированные на 2024 год – не завершены работы по 2 объектам.

Согласно данным, отраженным в завершающих отчетах о ходе реализации региональных проектов, за весь период реализации расходы исполнены в общем объеме 17 471,6 млн. рублей, или 95,3 % от утвержденного значения, с нарушением срока выполнено 58 контрольных точек, в том числе: по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» 23 контрольные точки, по проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 11 контрольных точек, по проекту «Безопасность дорожного движения» 24 контрольные точки.

Реализация региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» с 2025 года продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент строительства Брянской области и управление проектной

деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

В.А. Плотников