

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на осуществление капитальных вложений в отдельные объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности Брянской области, за 2021 год и истекший период 2022 года»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: январь-май 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В соответствии с Перечнем объектов бюджетных инвестиций государственной собственности, Перечнем объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов объем бюджетных инвестиций на 2021 год утвержден в сумме 6 918 404,3 тыс. рублей, общее количество объектов в 2021 году составило 124 объекта.

За 2021 год бюджетные инвестиции освоены в сумме 5 917 658,3 тыс. рублей, что составляет 85,5 % плановых назначений, кассовое исполнение расходов составило 5 917 607,9 тыс. рублей, или 99,9 % объема освоенных средств.

Департаменту строительства Брянской области в 2021 году утверждено 87,3 % общего объема бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности. В 2021 году освоение и кассовое исполнение бюджетных инвестиций департаментом строительства Брянской области составило 5 128 188,3 тыс. рублей, или 84,9 % утвержденных назначений. Основными причинами неосвоения бюджетных инвестиций являлись поздние сроки заключения контрактов, необходимость пересчета и уточнения сметной стоимости, нарушение подрядчиками сроков и графиков выполнения работ, несостоявшиеся процедуры закупок.

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» на реконструкцию здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска и МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска на строительство детского сада по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска, по результатам которой выявлены нарушения при формировании начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта, неэффективное использование бюджетных средств, нарушения сроков оформления актов о приемке-передаче отдельного оборудования в монтаж, сроков направления документов и информации для включения в реестр контрактов, изменение существенных условий контракта, а также завышение стоимости и объемов предъявленных к оплате работ.

Материалы проверки рассмотрены членами Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 мая 2022 года. По решению Коллегии отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской области. В адрес руководителей ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» и МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Аудитор

Н.В. Подобедова