

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» в рамках
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(совместное с Контрольно-счетной палатой Мглинского района)

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области и пунктом 2.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Мглинского района на 2026 год.

Период проведения: январь 2026 года – апрель 2026 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности.

Финансирование строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ № 1» осуществлялось в рамках реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы образования» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п.

Расходы на строительство объекта составили 99,6 млн. рублей, в том числе:

на выполнение строительно-монтажных работ – 81,5 млн. рублей;

на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, на выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, осуществление авторского надзора, за подключение (технологическое присоединение) к сетям электросвязи, на переустройство электросетевого имущества и компенсации собственникам энергетических объектов, подлежащих переустройству – 12,5 млн. рублей;

на приобретение оборудования для оснащения объекта капитального строительства – 5,6 млн. рублей.

В январе 2026 года объект введен в эксплуатацию и принят к учету по балансовой стоимости 94,0 млн. рублей. В декабре 2025 года оборудование для оснащения столовой принято к учету по балансовой стоимости 5,6 млн. рублей и передано в оперативное управление МБОУ «Мглинская СОШ №1».

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» установлено несоблюдение подрядной организацией графика выполнения работ и условий заключенного контракта, оплаты завышенной стоимости работ, отсутствие должной дисциплины за оформлением первичных учетных документов по разработке проектно-сметной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации, недостатки в части применения

классификации операций сектора государственного управления, контроля за соблюдением условий контрактов, в том числе в части сроков оплаты.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 апреля 2026 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу. Информация о нарушении законодательства в сфере закупок направлена заместителю Губернатора Брянской области. В адрес объекта контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

В.А. Плотников