

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на капитальный ремонт объектов гидротехнических
сооружений в рамках государственной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской
области» за 2022 год и истекший период 2023 года»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: сентябрь-октябрь 2023 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» в 2022 и 2023 годах предусмотрено выделение бюджетных средств на капитальный ремонт 3 гидротехнических сооружений (далее – ГТС). Расходы запланированы и исполнены по состоянию на 30.09.2023 в следующих объемах:

ГТС на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области, расходы на 2022 год запланированы в сумме 3 492,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 3 239,8 тыс. рублей, или 92,8 % утвержденных бюджетных назначений на 2022 год;

ГТС в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области – расходы на 2022 год запланированы в сумме 29 249,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 813,2 тыс. рублей, исполнены в 2022 году на сумму 11 422,5 тыс. рублей, или 39,1 % от годовых значений, за 9 месяцев 2023 года – 17 813,2 тыс. рублей, или 100,0 % годовых значений;

ГТС в н.п. Ковшовка Фокинского района города Брянска – запланированные на 2022 год расходы в сумме 5 126,3 тыс. рублей не исполнены.

По результатам проверки, проведенной в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области установлен ряд нарушений и недостатков, допущенных при предоставлении субсидии бюджету Симонтовского сельского поселения Мглинского района, внесении уточнений в государственную программу, определении показателей (индикаторов) реализации программы.

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных администрации Климовского района на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области установлено несоблюдение заказчиком и подрядной организацией условий заключенного контракта, а также заключение администрацией Климовского муниципального района Брянской области договора и контракта без использования сервиса «Электронный магазин Брянской области».

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Симонтовской сельской администрации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в п. Беловодка Мглинского района Брянской области, установлено несоблюдение заказчиком и исполнителями условий заключенных контрактов, неправомерная оплата завышенной стоимости работ и материалов,

неэффективное использование средств, нарушения требований законодательства в сфере закупок.

Результаты контрольного мероприятия 25.10.2023 рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области Александру Богомазу, председателю Брянской областной Думы Валентину Субботу. Информационное письмо о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере закупок направлено заместителю Губернатора Брянской области Юрию Филипенко В адрес объектов контроля направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

Н.В. Подобедова