

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных ГУП «Брянсккоммунэнерго» на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Брянской области в рамках реализации государственной
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области», за 2020-2021 годы
и истекший период 2022 года»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: апрель-июнь 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Постановлением Правительства Брянской области приняты решения о предоставлении ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 2020-2022 годах субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в 14 объектов государственной собственности на общую сумму 570 824,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2022 бюджетные инвестиции по объектам региональной адресной инвестиционной программы 2020-2022 годов освоены ГУП «Брянсккоммунэнерго» на сумму 276 711,6 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 277 645,9 тыс. рублей.

В результате осуществления строительства объектов, включенных в региональные адресные инвестиционные программы на 2020-2021 годы, за ГУП «Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения закреплены 7 объектов недвижимого имущества (4 котельных, 3 теплотрассы).

В целях освоения бюджетных инвестиций в период 2020-2022 годов ГУП «Брянсккоммунэнерго» заключено 20 контрактов (договоров). По результатам проверки отмечено несоблюдение подрядными организациями сроков выполнения работ по контрактам. Так, из 8 заключенных в 2020 году ГУП «Брянсккоммунэнерго» контрактов на строительство объектов по 7 контрактам подрядными организациями обязательства не соблюдены. ГУП «Брянсккоммунэнерго» принято решение об одностороннем отказе от исполнения по 3 контрактам, направлены требования об уплате пени на общую сумму 1 756,5 тыс. рублей по 7 контрактам, штрафов на общую сумму 607,4 тыс. рублей по 3 контрактам. По состоянию на 01.06.2022 оплата пени произведена в сумме 829,7 тыс. рублей, или 47,0 % от начисленной суммы, штрафы оплачены в сумме 602,4 тыс. рублей, или 99,2 % соответственно. Информация по 3 подрядным организациям направлена в УФАС Брянской области для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

Материалы проверки рассмотрены членами Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июня 2022 года. По решению Коллегии информационное письмо и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, в адрес генерального директора ГУП «Брянсккоммунэнерго» направлено представление.

Аудитор

Н.В. Подобедова