Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» на строительство объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Севске Брянской области»
(совместное с Контрольно-счетной палатой Севского муниципального района)

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год, совместно с Контрольно-счетной палатой Севского муниципального района.

Период проведения: январь – март 2026 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» бюджету Севского муниципального района предоставлены субсидии на софинансирование строительства объекта спорта муниципальной собственности «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Севске Брянской области»: в 2024 году – 130,0 млн. рублей, в 2025 году – 269,1 млн. рублей.

Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент строительства Брянской области, главным распорядителем средств местного бюджета – администрация Севского муниципального района (далее – Администрация).

Кассовое исполнение расходов местного бюджета на строительство объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Севске Брянской области» составило 283,0 млн. рублей (за 2024 год – 125,2 млн. рублей, или 95,3 %, за 2025 год – 157,8 млн. рублей, или 58,1 %). В соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) средства направлены на выполнение строительно-монтажных работ и благоустройство территории, приобретение, сборку и установку оборудования для теплоснабжения, закупку спортивного оборудования, авансирование работ по присоединению объекта к электрическим сетям и сети газораспределения, осуществление услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта.

Уровень софинансирования, установленный соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета, Администрацией соблюден. Кассовые расходы Администрации на оплату строительно-монтажных работ составили 232,0 млн. рублей, или 74,8 % цены муниципального контракта.

Проверкой установлены нарушения законодательства в сфере закупок: несвоевременное направление требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта, исполнительной документации, документов, обосновывающих изменение условий контракта. Установлено несоблюдение условий заключенного муниципального контракта, оплата завышенной стоимости работ, нарушение сроков выполнения работ, отсутствие надлежащего контроля за выполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2026 года.

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена заместителю Губернатора Брянской области. Главе администрации Севского муниципального района направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Аудитор Н.М. Шик