Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Стародубе Брянской области»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: сентябрь 2025 года – декабрь 2025 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению Правительства Брянской области (департамента строительства Брянской области).

Строительство объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Стародубе Брянской области» осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».

В бюджете Стародубского муниципального округа расходы запланированы в период 2023-2025 годов в сумме 328 961,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии областного бюджета – 314 207,0 тыс. рублей. Условия предоставления субсидии предусмотрены в соглашении, заключенном между департаментом строительства, ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» и администрацией Стародубского муниципального округа. Первоначально предполагался ввод объекта в эксплуатацию в срок 31.12.2024, дополнительными соглашениями срок изменен и определен 31.12.2025.

Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по итогам электронного аукциона заключен 25.12.2023 с ООО «ЖилСоцСтрой», цена контракта – 303 685,1 тыс. рублей. Отмечено, что установленный контрактом срок выполнения работ 12 месяцев, что на 4 месяца меньше нормативной продолжительности строительства. В дальнейшем Администрацией Стародубского муниципального округа и ООО «ЖилСоцСтрой» заключены 7 дополнительных соглашений к муниципальному контракту. С учетом дополнительных соглашений срок выполнения работ продлен до 01.08.2025, цена контракта увеличена на 10 452,7 тыс. рублей.

В 2023 – 2025 годах объем кассовых расходов на строительство объекта составил 209 349,4 тыс. рублей. Средства направлены на оплату работ и услуг в соответствии с заключенными государственным контрактам и договорами на выполнение строительно-монтажных работ, проведение государственной экспертизы проектной документации и выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, осуществление авторского надзора, за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям связи и авансирование за подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения, за подключение к электрическим сетям.

По состоянию на 01.12.2025 кассовые расходы на оплату выполненных строительно-монтажных работ составили 203 297,0 тыс. рублей, что соответствует

64,7 % объема заключенного контракта. Отмечено существенное нарушение срока обязательства по окончанию выполнения работ.

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение подрядных работ по объекту, установлено несоблюдение условий заключенного контракта, оплаты завышенной стоимости работ, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, отступление от проектной документации, нарушение сроков выполнения работ, отсутствие должного строительного контроля и должной дисциплины за оформлением первичных учетных документов.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 декабря 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу. Информация о нарушении законодательства в сфере закупок направлена заместителю Губернатора Брянской области. В адрес объекта контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор В.А. Плотников