Информационный бюллетень
Контрольно-счетной палаты Брянской области
№ 3 (67) / 2026



Страница 4	Страница 54
Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях» (параллельное со Счетной палатой Российской Федерации)	**Информация о деятельности Совета контрольно-счетных органов Брянской области в III квартале 2026 года**

Председатель Редакционного совета: **О.А. Павлова**

Члены Редакционного совета: **О.П. Мамаева, В.А. Плотников, Н.В. Подобедова, О.В. Саченко, Н.М. Шик, Н.И. Кожевникова, С.В. Зуев**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I

Деятельность Контрольно-счетной палаты Брянской области

Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях» (параллельное со Счетной палатой Российской Федерации)» 4

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Кадры» по итогам 1 полугодия 2026 года» 25

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» по итогам 1 полугодия 2026 года» 31

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Туризм и гостеприимство» по итогам 1 полугодия 2026 года» 38

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» по итогам 1 полугодия 2026 года» 44

РАЗДЕЛ II

Деятельность Совета контрольно-счетных органов Брянской области

Информация о деятельности Совета контрольно-счетных органов Брянской области в III квартале 2026 года 54

РАЗДЕЛ I

Деятельность Контрольно-счетной палаты Брянской области

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях» (параллельное со Счетной палатой Российской Федерации)»

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год по предложению Счетной палаты Российской Федерации.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях Брянской области.

Объекты контрольного мероприятия:

1. Департамент образования и науки Брянской области;
2. Департамент строительства Брянской области;
3. Администрация Брянского района.

Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Проверить целевое использование бюджетных средств и соблюдение законодательства при реализации мероприятий по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях Брянской области за 2018-2025 годы.

Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2018- 2025 годах на создание в Брянской области новых мест в дошкольных образовательных организациях.

Проверяемый период деятельности: 2018-2025 годы, иные периоды – при необходимости.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств Брянской области и деятельности объектов проверки.

Создание эффективной социальной инфраструктуры является одним из факторов улучшения демографической ситуации. Увеличение рождаемости невозможно без предоставления твердых социальных гарантий возможности устройства маленького ребенка в дошкольное образовательное учреждение, чтобы получить своевременную квалифицированную педагогическую помощь в воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования

и науки» на территории Брянской области организована и проведена работа по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях.

Органом исполнительной власти Брянской области по обеспечению проведения единой государственной политики в области образования и науки определен департамент образования и науки Брянской области, одной из задач которого является совершенствование организации и управления системой дошкольного образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития Брянской области и государственными программами Брянской области.

Органом исполнительной власти Брянской области, обеспечивающим проведение на областном уровне государственной политики в сфере капитального строительства, определен департамент строительства Брянской области.

За 2013-2015 годы в Брянской области введены в эксплуатацию 14 детских садов, реконструированы 5 зданий детских садов, проведены капитальные ремонты помещений 45 образовательных организаций на базе которых открыты дошкольные группы. В результате созданы 4 447 новых мест для детей дошкольного возраста. Принятые меры позволили достигнуть стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 1 января 2016 года.

По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) по состоянию на 1 января 2016 года очередность (потребность) в дошкольные образовательные учреждения Брянской области для детей в возрасте от 0 до 3-х лет составила 1485 человек, для детей в возрасте от 3-х до 7 лет сложилось нулевое значение.

На начало 2018 года на территории Брянской области по прежнему нерешенной оставалась проблема по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках контрольного мероприятия проведен анализ системы дошкольного образования Брянской области на основании данных **Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, данных** территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (Брянскстат), в том числе по форме федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», информации, предоставленной департаментом образования и науки Брянской области и муниципальными образованиями Брянской области.

Отмечено, что в сравнении с 2018 годом количество дошкольных организаций по состоянию на 01.01.2026 уменьшилось на 33 единицы и составляет 312 учреждений, что обусловлено воздействием демографических, социальных и экономических факторов: снижением рождаемости, годы пандемии, проведением оптимизации организаций путем реорганизации в форме присоединения к более крупным учреждениям.

Из общего количества учреждений на территории Брянской области (в г. Брянск) функционируют 3 частных детских сада.

Информация, представленная в форме статистической отчетности № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», характеризует, что организации обеспечены всеми видами благоустройства: оборудованы водопроводом, водоотведением, центральным отоплением, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. Все учреждения имеют доступ к сети Интернет. Здания, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют.

Отмечено существенное снижение общей численности детей в Брянской области, охваченных дошкольным образованием. В период с 2018 по 2026 год численность воспитанников детских дошкольных учреждений уменьшилась на 16 016 человек, или на 28,1 %, что обусловлено демографическими и миграционными процессами, происходящими на территории области.

В городской местности отмечается снижение численности воспитанников на 12 945 человек или в 26,8 процента. Наиболее существенное снижение отмечается в сельской местности – на 3 071 человек, или 36,2 %, что связано с интенсивным развитием инфраструктуры областного центра и проведением специальной военной операции на территории Украины, с которой граничат или находятся в непосредственной близости 6 муниципальных районов области, что приводит к переезду населения в город Брянск, ближайшие к нему муниципальные образования.

Согласно данным Брянскстата (информация размещена на сайте Росстата 20.06.2024) абсолютное число рождений в Брянской области в 2018 году составило 11 129 человек, в 2019 году – 9 956 человек, в 2020 году – 9 511 человек, в 2021 году – 9 016 человек, в 2022 году – 8 274 человек, в 2023 – 7 933 человек, снижение числа рождений в 2023 году в сравнении с 2018 годом составило 3 196 человек или 28,7 процента.

Начиная с 2024 года показатель «абсолютное число рождений» является информацией ограниченного доступа на основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 22.07.2024 № 206-ФЗ) «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», что не позволило включить его значения в анализ, однако позволяет отметить негативное воздействие демографического фактора на показатель «численность воспитанников детских дошкольных учреждений».

Не обеспечены местами в дошкольных учреждениях:

в 2018 году – 872 ребенка;

в 2019 году – 1319 детей;

в 2020 году – 568 детей;

в 2021 году – 642 ребенка.

В ходе контрольного мероприятия получена от департамента образования Брянской области и проанализирована информация о возрастном составе детей,

не обеспеченных местом в дошкольных учреждениях на территории Брянской области, в 2018-2022 годах.

По данным ФГИС ДДО о доступности мест в детские дошкольные учреждения установлено, что наиболее востребованными являлись места для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет (в 2018 году их доля составила 82,9 %, в 2019 – 85,3 %, в 2020 – 81,2 %, в 2021 – 77,3 %).

С 2022 года показатель «Численность детей, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях» имеет нулевое значение.

Анализ мер, принимаемых региональными (муниципальными) органами власти и направленных на реализацию мероприятий по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях в 2018-2025 годы.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение 100- процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

В проверяемом периоде создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Брянской области осуществлялось преимущественно путем строительства объектов (27 объектов – строительство, 1 – реконструкция). Источниками финансового обеспечения расходов являлись средства федерального, областного и местных бюджетов.

Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-З (в редакции от 21.12.2018) «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» расходы по данному направлению на 2018 год определены в объеме 676 377,4 тыс. рублей;

Законом Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 13.12.2019 № 112-З) расходы на 2019 год утверждены в объеме 687 383,5 тыс. рублей;

Законом Брянской области от 13.12.2019 № 113-З «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 25.12.2020 № 109-З) расходы на 2020 год утверждены в объеме 491 598,1 тыс. рублей;

Законом Брянской области от 10.12.2020 № 105-З «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 24.12.2021 № 107-З) расходы на 2021 год утверждены в объеме 489 581,0 тыс. рублей;

Законом Брянской области от 13.12.2021 № 105-З «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 22.12.2022 № 101-З) расходы на 2022 год утверждены в объеме 361 803,1 тыс. рублей;

Законом Брянской области от 12.12.2022 № 100-З «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции 12.10.2023 № 79-З) расходы на 2023 год утверждены в объеме 413 100,2 тыс. рублей;

Законом Брянской области от № 95-З «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции 25.10.2024 № 68-З) расходы на 2024 год утверждены в объеме 102 435,8 тыс. рублей;

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» расходы на 2025 год утверждены в объеме – 118 850,3 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены по разделу подразделу бюджетной классификации 07 01 «Дошкольное образование».

Главным распорядителем средств определен департамент строительства Брянской области.

Кассовые расходы с учетом всех источников за 2018-2025 годы составили 2 758 053,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 233 065,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 423 992,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 100 995,3 тыс. рублей.

Снижение уровня исполнения расходов отмечено в 2020-2024 годах, что обусловлено воздействием социальных и экономических факторов (ограничительные меры в период пандемии COVID-19).

В 2018-2020 годах исполнены расходы в объеме 1 623 845,6 тыс. рублей или 58,9 % всех расходов по данному направлению за 8 лет.

Отмечено, что в 2022-2024 годах расходы с участием средств федерального бюджета не планировались и не осуществлялись.

Поступление средств из федерального бюджета обусловлено заключением соответствующих соглашений.

В целом, Правительством Брянской области заключены 7 соглашений на общую сумму 2 010 072,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета определены в сумме 1 367 518,2 рублей, средства областного бюджета – 642 554,5 тыс. рублей, из них:

Между Министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области заключено 3 соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на общую сумму 1 054 539,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 970 176,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 84 363,0 тыс. рублей:

соглашение от 26.06.2018 № 074-17-2018-011 – 300 395,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 276 363,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 24 031,6 тыс. рублей;

соглашение от 14.02.2018 № 073-17-2019-006 – 235 569,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 216 723,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18 845,5 тыс. рублей;

соглашение от 06.02.2019 № 073-09-2098-022 – 518 575,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 477 089,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 41 485,9 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области заключено 4 соглашения на общую сумму 955 533,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 397 341,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 558 191,5 тыс. рублей:

соглашение от 28.09.2018 № 069-09-2018-016 на сумму 314 247,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 279 679,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 34 567,2 тыс. рублей;

соглашение от 20.12.2025 № 069-09-2025-134 на сумму 118 850,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 117 661,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 188,5 тыс. рублей;

соглашение от 27.01.2022 № 12-20/с на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета (строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска) средства областного бюджета на сумму 420 000,0 тыс. рублей;

соглашение от 28.05.2024 № 2024-00008 на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета (строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска) предусмотрены средства областного бюджета в сумме 102 435,8 тыс. рублей.

С учетом внесенных в соглашения изменений, расходы уточнены и определены в объеме 1 698 715,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 233 492,3 тыс. рублей, областного бюджета – 465 233,6 тыс. рублей.

В 2018-2025 годах мероприятия по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях осуществлялись в рамках реализации государственных программ и региональных проектов. В Брянской области Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области (протокол от 13.12.2018 № 1) утвержден региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Брянская область)», рассчитанный на реализацию до 2024 года (с 2021 года – региональный проект «Содействие занятости» (Брянская область).

Проведенным анализом мероприятий по созданию дополнительных мест в частных образовательных организациях установлено, что в целях реализации мероприятия по созданию новых мест в дошкольных образовательных учреждениях между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области в период с 2020-2023 годы заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Брянской области, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в возрасте от 1,5 до 3 лет, на общую сумму 3 084,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 053,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 30,9 тыс. рублей.

Показателями результативности, согласно соглашениям, является создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе в 2020 году – 10 мест, в 2021-2023 годах по 5 мест соответственно.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области департаменту образования Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых представляется субсидия, составил 3 084,8 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год – 1 233,8 тыс. рублей, на 2021 год – 617,0 тыс. рублей, на 2022 год – 617,0 тыс. рублей, на 2023 год – 617,0 тыс. рублей.

В 2020 году получателями субсидии являлись ЧОУ «Начальная образовательная школа Ор Авнер» и ООО «Солнышко», в 2021-2023 годах – ООО «Солнышко» ежегодно.

Согласно представленным отчетам о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия и о достижении значений показателей результативности, значения результатов использования субсидии достигнуты, общий объем расходов составил 3 084,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 053,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 30,9 тыс. рублей, создано 25 дополнительных мест.

Проверка соблюдения порядка формирования, предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на софинансирование расходных обязательств при реализации мероприятий по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях проведена в отношении 2020-2025 года. Департаментом строительства Брянской области соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету муниципальных образований на создание новых мест в дошкольных образовательных организациях за 2018-2019 годы, документы, обосновывающие их заключение, а также отчеты об их исполнении – не представлены, в связи с утратой практического значения и их уничтожением (акт от 01.04.2025 № 1 «О выделении к уничтожению архивных документов») на основании Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

Порядки предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Брянской области дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – Порядок предоставления межбюджетных трансфертов), в 2020-2024 годах были определены в составе государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», в 2025 году – в составе государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области».

В соответствии с положениями Порядков предоставления межбюджетных трансфертов отбор муниципальных образований и заключение с ними соглашений обеспечивался главным распорядителем средств – департаментом строительства Брянской области.

Департаментом строительства Брянской области за период 2020-2025 годы заключено 19 соглашений с 8 муниципальными образованиями Брянской области, в том числе:

в 2020 году на общую сумму 517 471,7 тыс. рублей, из них расходы за счет средств областного бюджета – 491 598,1 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 25 873,6 тыс. рублей;

в 2021 году на общую сумму 515 348,4 тыс. рублей, из них расходы за счет средств областного бюджета – 489 581,0 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 25 767,4 тыс. рублей;

в 2022 году на общую сумму 375 336,1 тыс. рублей, из них расходы за счет средств областного бюджета – 361 803,1 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 13 533,0 тыс. рублей;

в 2023 году на общую сумму 420 381,9 тыс. рублей, из них расходы за счет средств областного бюджета – 413 100,2 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 7 281,7 тыс. рублей;

в 2024 году на общую сумму 103 470,5 тыс. рублей, из них расходы за счет средств областного бюджета – 102 435,8 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 1 034,7 тыс. рублей;

в 2025 году на общую сумму 120 050,8 тыс. рублей, из них расходы за счет средств областного бюджета – 118 850,3 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 1 200,5 тыс. рублей.

Проведенным анализом установлено, что максимальный срок заключения соглашения с муниципальными образованиями департаментом строительства Брянской области составил 2 месяца с момента подписания соглашения о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов.

Отмечено, что уровень софинансирования расходов средствами муниципальных бюджетов, определенный в соглашениях, не ниже или соответствует уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, установленных нормативными документами.

Проверкой соблюдения условий при предоставлении департаментом строительства Брянской области муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов в формате субсидий нарушений не установлено (муниципальными образованиями представлены утвержденные муниципальные программы, включающие в себя мероприятие по данному направлению, подтверждено наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансированию расходов).

Кассовые расходы на создание новых мест в дошкольных образовательных организациях с учетом средств муниципальных бюджетов за 2020-2025 годы сложились в сумме 1 542 397,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1 486 474,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 55 923,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 408 189,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 387 780,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 20 409,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 379 575,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 360 596,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 18 978,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 282 848,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 273 918,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8 930,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 292 140,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 286 332,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 808,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 59 592,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 58 996,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 595,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 120 050,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 118 850,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 200,5 тыс. рублей.

За 2018-2025 годы Контрольно-счетной палатой Брянской области были проведены два контрольных мероприятия, направленных на проверку использования бюджетных средств, переданных в бюджеты муниципальных образований в формате межбюджетных трансфертов, на строительство трех детских садов, в том числе:

в 2019 году – контрольное мероприятие «Проверка использования муниципальными образованиями Брянской области иных межбюджетных трансфертов, выделенных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за 2018 год и истекший период 2019 года».

Объектами проверки являлись:

Администрация Почепского района – в отношении объекта капитального строительства «Детский сад на 35 мест в с. Дмитрово Почепского района Брянской области»;

Администрация Комаричского района – в отношении объекта капитального строительства «Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской области».

в 2022 году – «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на осуществление капитальных вложений в отдельные объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Брянской области, за 2021 год и истекший период 2022 года». Объект проверки – МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска – в отношении объекта капитального строительства «Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска».

В ходе проверки соответствия объемов и видов работ проведены выборочные контрольные обмеры фактически выполненных работ, по итогам которых установлены завышения предъявленных к оплате и оплаченных работ:

по объекту «Детский сад на 35 мест в с. Дмитрово Почепского района Брянской области» – на сумму 188,2 тыс. рублей;

по объекту «Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской области» – на сумму 117,5 тыс. рублей;

по объекту «Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска» – на сумму 1 843,2 тыс. рублей.

В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области информационные письма и отчеты о результатах контрольных мероприятий направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Представления об устранении нарушений направлены объектам проверок.

Представленная от объектов проверок информация характеризует привлечение к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц, по итогам претензионной работы в отношении подрядных организаций обеспечен возврат в бюджет 1 793,0 тыс. рублей, выполнены дополнительные работы на объектах на сумму 355,9 тыс. рублей.

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка расходов на строительство детского сада на 60 мест по адресу ул. Соборная п. Свень в рамках реализации проекта комплексного развития территории (региональный проект «Жилье (Брянская область)» на территории Брянского района в 2025-2026 годах, на объекте – Администрация Брянского района, по результатам которого установлено следующее.

Общий объем кассовых расходов Администрации Брянского района по объекту капитального строительства «Детский сад в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район, Брянская область» в 2025 году составил 74 492,4 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % от утвержденных на 2025 год лимитов бюджетных обязательств.

За 6 месяцев 2026 года кассовые расходы составили 3 116,2 тыс. рублей, что соответствует 8,3 % от утвержденных на 2026 год лимитов бюджетных обязательств.

Установлено, что начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области» определена на основании проектной документации, утвержденной постановлением администрации Брянского района от 10.12.2024 № 791-р, имеющей положительное заключение АУБО «ГЭПБО» от 08.02.2023 № 32-1-1-3-005533-2023 в сумме 87 253,3 тыс. рублей с НДС на 2 квартал 2022 года.

В действующих ценах НМЦК определена в размере 90 004,3 тыс. рублей, в том числе с учетом лимитированных затрат (временные здания и сооружения 1,8 %, производство работ в зимнее время 1,35%, непредвиденные затраты 2 %) и НДС – 20 %: СМР – 78 779,7 тыс. рублей (78 779 732,62 рублей); оборудование – 10 243,3 тыс. рублей (10 243 322,03 рублей); пусконаладочные работы – 981,2 тыс. рублей (981 200,44 рублей).

Проектной документацией предусмотрено размещение на участке детского сада: здания детского сада на 60 мест, трех теневых навесов, блочно-модульной котельной, навеса для санок и колясок, физкультурной и хозяйственной площадок. Проектируемое здание сложной конфигурации, двухэтажное. Детский сад рассчитан на три группы по 20 человек в каждой группе. На первом этаже запланировано расположение группы раннего возраста (с полутора до 3 лет) вместимостью 20 человек, музыкального (физкультурного) зала, пищеблока, постирочной с кладовыми белья; на втором этаже – двух групп общей вместимостью 40 человек, в том числе: разновозрастной группы (младшей

и средней группы с 3-х до 5-ти лет), разновозрастной группы (старшей и подготовительной с 5-ти по 7-ми лет), кабинеты персонала, медицинская комната, кабинет коррекционного развития. Нормативный срок строительства – 16,6 месяцев.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости земельный участок под детский сад с кадастровым номером 32:02:0210124:185 имеет площадь 4 225,0 кв. метра.

Установлено, что Заказчиком – Администрацией Брянского района включены затраты в расчет НМЦК на выполнение работ за пределами участка с кадастровым номером 32:02:0210124:185, что привело к завышению НМЦК в сумме 521,3 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что завышение НМЦК не привело к увеличению цены контракта, так как экономия по итогам закупки составила 900,1 тыс. рублей, что больше завышения НМЦК на 378,8 тыс. рублей. На момент проверки вышеуказанные работы подрядной организацией к оплате не предъявлялись.

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области» Администрацией Брянского района заключен муниципальный контракт от 21.03.2025 с ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» на сумму 89 104,2 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ по контракту: начало выполнение работ – с даты заключения контракта, окончание выполнение работ – 31.08.2026.

По состоянию на июнь 2026 года в муниципальный контракт 11 раз вносились изменения. В результате внесенных изменений сторонами согласовано изменение следующих существенных условий контракта:

сумма контракта увеличена на 8 583,2 тыс. рублей, или на 9,6 % и составила 97 687,4 тыс. рублей (в результате изменения видов и объемов работ);

предусмотрены 2 этапа выполнения работ;

предусмотрены авансовые платежи в объеме 48 843,7 тыс. рублей (50,0 % цены контракта).

В нарушение части 1 статьи 95, части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком – Администрацией Брянского района дополнительными соглашениями от 17.04.2025 № 2 и от 08.12.2025 № 9 к контракту от 21.03.2025, заключенному с ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области», при отсутствии оснований изменены существенные условия контракта и установлен аванс в размере 30,0 % и 50,0 % соответственно (48 843, 7 тыс. рублей).

Функции строительного контроля по объекту осуществляются ФБУ «РосСтройКонтроль» на основании договора от 25.04.2025 на сумму 2 113,1 тыс. рублей.

Функции авторского надзора за строительством объекта «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области»

обеспечиваются ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» на основании договора от 15.04.2025 на сумму 280,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения муниципального контракта от 21.03.2025 подрядной организацией ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» направлены обращения об уточнении и изменении проектных решений, рассмотренные ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект». В рамках исполнения договора по авторскому надзору в проектно-сметную документацию трижды вносились изменения.

АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» выданы положительные заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.

В период проведения контрольного мероприятия установлено, что на объекте выполнены работы по устройству лестниц, кровли из металлочерепицы, утеплению чердака, устройству перегородок из кирпича и пазогребневых плит, установлены оконные блоки. Стоимость указанных работ согласно смете контракта, являющейся Приложением № 1 к дополнительному соглашению к муниципальному контракту от 25.03.2026 № 11, составляет 11 957,9 тыс. рублей, что составляет 11,87 % от цены контракта.

Отчет ФБУ «РосСтройКонтроль» о ходе проведения работ от 19.06.2026 констатирует отставание на 177 дней, что характеризует риск невыполнения сроков, установленных муниципальным контрактом от 21.03.2025 – 31.08.2026.

В нарушение пункта 2.5 «Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ», утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр, Администрацией Брянского района график выполнения строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области» составлен без учета соблюдения строгой технологической последовательности выполнения работ.

По результатам выборочной проверки представленной Администрацией Брянского района исполнительной документации, установлено, что паспорт качества на песок б/н от 05.05.2025 не содержит информацию, требуемую в соответствии с пунктом 5.13 ГОСТ 8736-2014, о содержании вредных компонентов и примесей, наличии засоряющих примесей, удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Таким образом, в нарушение пункта 5.3.11 муниципального контракта от 21.03.2025 Заказчиком – администрацией Брянского района оплачены работы по устройству насыпи из песка в количестве 4 516,57 куб. метров общей стоимостью 3 630,9 тыс. рублей, предъявленные подрядной организацией ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр», с использованием материала «песок для строительных работ», не имеющего документов предприятия-изготовителя, удостоверяющих его качество.

В период проведения заключительного этапа настоящего контрольного мероприятия Администрацией Брянского района проведена претензионная работа в отношении ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» по выявленному факту несоответствия исполнительной документации, по итогам которой представлены документы (паспорта), характеризующие соответствие качества примененного в строительстве песка ГОСТу 8736-2014.

В целях проверки соответствия комплексов работ по объекту: «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области» на общую сумму 19 124,1 тыс. рублей, предъявленных к оплате ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 за 2026 год в рамках исполнения муниципального контракта от 21.03.2025, фактически выполненным комплексам работ, комиссией 19.06.2026 проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных объемов работ, по итогам которого расхождений не установлено.

Проверкой соблюдения условий заключенных контрактов (договоров) в части соблюдения Заказчиком – Администрацией Брянского района сроков оплаты установлено, что в нарушение пункта 4.5. контракта от 25.04.2025, заключенного с ФБУ «РосСтройКонтроль», Администрацией Брянского района расчеты за выполненные услуги строительного контроля осуществлены позже установленного срока на 2 и 1 рабочих дня, что характеризует риск применения штрафных санкций со стороны ФБУ «РосСтройКонтроль».

Согласно представленным Администрацией Брянского района пояснениям нарушение срока оплаты за выполненные работы обусловлено механизмом прохождения платежей.

В нарушение пункта 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией Брянского района заключение контракта от 06.05.2026 с ИП Игнатов А.Д. на поставку плиты электрической с жарочным шкафом, котла пищеварочного электрического для пищеблока на сумму 350,4 тыс. рублей осуществлено при отсутствии соответствующего обеспечения исполнения контракта (обеспечение предоставлено в размере 17,5 тыс. рублей, то есть 5,0 % от цены контракта, тогда как следовало предоставить не менее 35,0 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Администрации Брянского района ИП Игнатов А.Д. представлено обеспечение исполнения контракта в сумме 17,5 тыс. рублей (платежное поручение от 23.06.2026 № 393).

Проверкой полноты и своевременности размещения Администрацией Брянского района в единой информационной системе информации о заключенных контрактах и его исполнении в реестре контрактов нарушений не установлено.

Формирование перечней объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности, для включения в областную адресную инвестиционную программу осуществлялось в соответствии с Правилами формирования и реализации региональной адресной инвестиционной программы,

утвержденными постановлением Правительства Брянской области от 27.10.2014 № 488-п (далее – Правила формирования и реализации региональной адресной инвестиционной программы).

Общее количество мест, созданных по итогам ввода в эксплуатацию 26 объектов составило 3 182 места (из них 1640 мест – для детей до 3-х лет), из них 2 объекта (540 мест) переходящие с 2017 года, 1 объект – детский сад по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска на 280 мест построен в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являлись бюджетные кредиты из федерального бюджета. Количество мест, созданных для детей до 3-х лет, составило 80 мест.

За счет средств областного бюджета построены 10 объектов мощностью 932 места, стоимостью 906 695,8 тыс. рублей, из них для детей до 3-х лет – 580 мест, из них в качестве компенсации мест построены 9 объектов общей мощностью 760 мест, из них для детей до 3-х лет – 520, что на 10 мест больше, чем определено условиями соглашений, заключенными с Министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области.

Построены с привлечением средств федерального бюджета – 15 объектов (создано 1 970 мест, из них для детей до 3-х лет 980 мест), на общую сумму 1 424 519,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили – 1 115 403,6 тыс. рублей, в том числе:

по соглашениям, заключенным с Министерством Просвещения Российской Федерации 13 объектов (1 430 мест) на сумму 1 056 724,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили – 836 150,8 тыс. рублей;

по соглашениям, заключенным с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – 2 объекта (540 мест) на 367 794,8 сумму тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили – 279 252,8 тыс. рублей.

В рамках реализации инфраструктурного проекта за счет бюджетного кредита построен и введен в эксплуатацию объект «Строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска» на 280 мест.

Проведенным анализом установлено, что из 26 объектов, введенных в эксплуатацию, выше сметной стоимости сложилась стоимость по 9 объектам (от 100,1 % до 121,7 %), что обусловлено удорожанием стоимости работ и материалов и внесением изменений в проектно-сметную документацию.

По 17 объектам фактическая стоимость объектов сложилась ниже сметной стоимости (от 84,8 % до 99,6 %), что обусловлено исключением лимитированных затрат, затрат на строительный контроль, авторский надзор, затрат на проектно-изыскательские работы и сложившейся экономией по контрактам.

Стоимость 26 объектов, введенных в эксплуатацию, составила 2 691 579,5 тыс. рублей.

Средняя стоимость 1 места составила 846,0 тыс. рублей.

Стоимость одного места за 2018-2025 года сложилась от 598,2 тыс. рублей (Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска, введен в 2020 году)

до 1 369,2 тыс. рублей (Детский сад в п. Суземка (в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), введен в 2021 году).

Отклонений показателей планируемой мощности и фактически введенных в эксплуатацию мест не установлено.

В проверяемом периоде объекты, предусмотренные региональной адресной инвестиционной программой, введены в эксплуатацию, образовательные организации осуществляют деятельность по дошкольному образованию детей.

Количество дополнительных мест с использованием средств федерального бюджета (117 661,8 тыс. рублей), которое планируется создать по итогам ввода в эксплуатацию 2 объектов: детского сада по ул. Бурова г. Брянска (планируемый срок ввода 2027 год), детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области (планируемый срок ввода 2026 год) – 400 мест.

За рамками расходов региональной адресной инвестиционной программы за 2018-2025 годы, в ходе проверки от департамента образования Брянской области получена информация о создании в 2019-2020 годах 301 дополнительного места путем:

выкупа и безвозмездной передачи в муниципальную собственность муниципального образования «город Брянск» двух частных дошкольных образовательных учреждений (бывшие сады РЖД) мощностью 276 мест (из них 84 места для детей до 3-х лет);

перепланировки части помещений МБОУ «Дроновская СОШ» Карачевского района Брянской области создано 25 мест (из них 5 мест для детей до 3-х лет).

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ организации Заказчиками закупочных процедур на проведение строительных работ по объектам, входящим в региональную адресно-инвестиционную программу, который основан на данных, размещенных в ЕИС (zakupki.gov.ru). Установлено, что при организации закупок на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях Заказчики руководствовались положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупки были организованы и проведены следующими Заказчиками: Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» г. Брянска – в 15 случаях, Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Брянской области» – в 2 случаях, Администрацией Почепского района – в 2 случаях, Администрацией Брянского района – в 2 случаях, Администрацией Комаричского района – в 1 случае, Администрацией Суражского района – в 1 случае, Клинцовской городской администрацией – в 1 случае, Администрацией Навлинского района – в 1 случае, Администрацией Суземского района – в 1 случае, Администрацией Выгоничского района – в 1 случае, Администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области – в 1 случае.

При формировании НМЦК Заказчиками применен проектно-сметный метод.

Всего в анализируемом периоде были организованы и проведены 28 закупок (электронных аукционов).

Предметом закупок являлись: строительство и строительно-монтажные работы в 27 случаях, реконструкция – в 1 случае (объект – Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д. 1 в г. Жуковка Брянской области).

Экономия сложилась по итогам 19 закупок из 28 в сумме 183 868,3 тыс. рублей, что соответствует 8,2 % НМЦК.

Заключены муниципальные контракты на сумму 2 773 621,5 тыс. рублей.

В ходе исполнения контрактов увеличение стоимости работ составило 105 090,0 тыс. рублей (4,7 % к первоначальной стоимости). Изменение стоимости работ произошло в 20 контрактах, из них увеличение цены сложилось в 13 случаях на общую сумму 117 780,2 тыс. рублей, уменьшение – в 7 случаях на общую сумму 12 690,2 тыс. рублей.

Таким образом положительный экономический эффект в результате проведения конкурентных закупок (с учетом изменения цены в ходе исполнения контрактов) составил 78 778,3 тыс. рублей.

Изменение стоимости работ на сумму 105 090,0 тыс. рублей произошло по следующим объективным основаниям:

1. Увеличение объемов работ привело к увеличению цены контрактов на сумму 25 003,9 тыс. рублей по 11 объектам в пределах десяти процентов цены контракта, основанием для которого явился пункт 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Увеличение цен на строительные ресурсы привело к пересчету стоимости работ по контрактам, на основании постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановлений администрации муниципальных округов по 2 контрактам на сумму 92 776,3 тыс. рублей.

3. Отсутствие фактического обоснования работ и затрат, учтенных в составе цены как непредвиденные затраты, привело к уменьшению стоимости в 6 контрактах на сумму 6 965,8 тыс. рублей.

4. Уменьшение объемов и видов работ в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объекту «Строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска», цена контракта уменьшена на 5 724,4 тыс. рублей или 1,8 % от цены контракта.

Проведенным анализом установлено, что при реализации мероприятий по созданию в Брянской области новых мест в дошкольных образовательных организациях в 2018-2025 годах использование экономически эффективной проектной документации повторного использования обеспечено на 19 объектах из 26 (73,1 %), а именно:

1. Проектная документация, разработанная проектной организацией ООО «Деловой Проект» признана экономически эффективной проектной документации повторного использования на основании решения Минстроя РФ и применена в отношении 5 объектов:

– по объекту «Детский сад на 35 мест в с. Дмитрово Почепского района Брянской области» на основании решения Минстроя РФ от 24.07.2018 № 417-ПРМХМ;

– по объекту «Детский сад-ясли в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска (корректировка)» получила положительное заключение АУБО «ГЭП Брянской области» на основании решения Минстроя РФ от 10.09.2018 № 490-ПРМ- ОД;

– по объекту «Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет» на основании решения Минстроя РФ от 09.10.2018 № 543-ПРМ- ОД;

– по объекту «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» на основании решение Минстроя РФ № 637-ПРМ-ОД от 23.11.2018 года.

– по объекту «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска» на основании решения Минстроя РФ от 23.11.2018 № 637-ПРМ-ОД.

2. В отношении 3 объектов использована проектная документация повторного использования объекта капитального строительства «Детский сад-ясли на 270 мест в МКР «Урванцево» г. Кирова» (положительное заключение экспертизы № 43-1-1-3-0037-18 от 20.05.2018, № 43-1-1-2-000161 от 14.08.2018 на основании решения Минстроя РФ от 21.08.2018 № 490-ПРМ- ОД):

– детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска на 270 мест;

– детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;

– детский сад по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска.

3. Экономически эффективная проектная документация повторного использования, разработанная ООО «Деловой проект», по объекту «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска», состоящая в реестре на основании решения Минстроя РФ от 23.11.2018 № 637-ПРМ-ОД была применена при строительстве пристроек в 11 случаях.

Индивидуальные проекты использованы в отношении 7 объектов:

«Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска»;

«Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской области»;

«Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г. Сураже»;

«Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в поселке Суземка»;

«Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 в г. Жуковка Брянской области»;

«Детский сад по ул. Бурова г. Брянска»;

«Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области».

Согласно письменным пояснениям директора департамента строительства Брянской области от 28.05.2026 № 1 «на момент принятия решений о проектировании отсутствовали включенные в реестр проекты повторного применения, соответствующие требуемой мощности объекта, градостроительным условиям и характеристикам земельных участков по объектам».

По объекту «Детский сад по ул. Бурова г. Брянска» муниципальным заказчиком осуществляется строительство на основании безвозмездно переданной застройщиком комплексного развития территории ООО «СЗ АТМОСФЕРА КОМФОРТА» проектной документации.

По итогам проведенного анализа сделан вывод об объективности принятия решений об использовании индивидуальных проектов в отношении 7 объектов.

Проведенным анализом установлено, что не обеспечено выполнение строительных работ в срок, определенный контрактом, в 12 случаях из 26 (46,1 %) по объектам:

– Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет;

– Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска;

– Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнездышко» в Советском районе г. Брянска;

– Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска;

– Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе г. Брянска;

– Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г. Брянска;

– Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;

– Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области;

– Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в поселке Суземка;

– Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;

– Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д. 1 в г. Жуковка Брянской области;

– Строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска.

Принимая во внимание значительную долю (46,1 %) объектов, строительство которых осуществлено с нарушением сроков, сделан вывод о недостаточном оперативном контроле со стороны департамента строительства

Брянской области за ходом осуществления муниципальными образованиями капитальных вложений.

Из общего количества объектов, работы по которым выполнены с нарушением срока, в трех случаях их несоблюдение повлекло недостижение запланированных результатов (строительство объектов осуществлялось за счет средств регионального бюджета), в том числе:

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения заключенного с администрацией Почепского муниципального района на строительство детского сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области не обеспечен результат «Количество дополнительных мест в дошкольных организациях» на 31.12.2021 – 120 мест, фактически объект введен в эксплуатацию 20.12.2022 № 32-20-11-2022.

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения от 03.02.2022 № 819_15502000_1 заключенного с администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области на реконструкцию здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д. 1 в г. Жуковка Брянской области не достигнуто плановое значение результата использования субсидии по показателю «Количество дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной программы» на 31.12.2022 – 172 места, фактически объект введен в эксплуатацию 27.10.2023 № 32-502-15-2023.

В нарушение пункта 4.3.3 соглашения от 20.01.2023 № 819_15701000_6 заключенного с Брянской городской администрацией на строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицкого района г. Брянска не достигнуто плановое значение результата использования субсидии по показателю «Количество мест введенных в эксплуатацию учреждений образования» на 31.12.2023 – 200 мест, фактически объект введен в эксплуатацию 08.10.2024 № 32-28-118-2024.

Не применены департаментом строительства Брянской области меры ответственности, определенные пунктом 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 23.07.2018 № 362-п, в одном случае (соглашение от 22.01.2021 № 819_15644000_6, заключенное с администрацией Почепского муниципального района), в связи с приостановлением действия пунктов 16-20 вышеуказанных Правил, в том числе:

до 1 января 2022 года, согласно постановлению Правительства Брянской области от 15.06.2020 № 246-п «О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, приостановлении действия пунктов 16 – 20 указанных Правил»;

до 1 января 2023 года, согласно постановлению Правительства Брянской области от 28.02.2022 № 63-п «О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Брянской области, приостановлении действия пунктов 16 – 20 указанных Правил».

Обеспечен возврат в областной бюджет за нарушение условий соглашений администрацией Жуковского муниципального округа средств в сумме 14 491,6 тыс. рублей, Брянской городской администрацией – 21 776,4 тыс. рублей.

В период проведения контрольного мероприятия департаментом образования и науки Брянской области подготовлена информация (на основании запросов в муниципальных управлениях и отделах образования) о фактической наполняемости созданных в анализируемом периоде организаций, анализ которой показал, что по состоянию на 01.01.2026 года фактическое количество обучающихся в них составило 3 894 ребенка, что составляет 122,4 % от плановой мощности учреждений в целом.

На уровне плановой мощности обеспечена наполняемость в 4-х дошкольных организациях из 26, выше плановой мощности – в 14, ниже – в 8.

На территории г. Брянск и г. Жуковка 13 организаций, в которых отмечена перегруженность, отклонения составили от 1,8 % до 1,8 раза.

Согласно пояснениям, представленным управлением образования города Брянска, сверх проектной мощности сложилась наполняемость дошкольников в связи с расположением детских садов в динамично развивающихся микрорайонах города.

Ниже плановой мощности наполняемость в 8 организациях, расположенных в сельской местности, из них в четырех – ниже 70,0 процента. Отмечено, что уменьшение численности детей дошкольного возраста в сельской местности на фоне снижения рождаемости и увеличение миграционных процессов явились факторами, повлиявшими на показатель наполняемости.

Так, самый низкий процент наполняемости (37,3 %) отмечен в детском саду в п. Лопандино Комаричского района Брянской области, что согласно пояснениям отдела образования администрации Комаричского муниципального района связано с изменением демографической ситуации: на момент строительства нового детского сада в поселении проживали 204 дошкольника, на данный момент – 117 дошкольников (снижение 42,6 %).

Отмечено, что Перечнем объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2026 - 2028 годы, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2025 № 729-п, включен объект капитального строительства «Детский сад на улице Комарова г. Брянска», проектной мощностью 270 мест», с объемом капитальных вложений на 2028 год – 739 819,1 тыс. рублей.

Результаты анализа характеризуют необходимость принятия департаментом образования Брянской области управленческих решений в связи с перегруженностью созданных дошкольных учреждений, преимущественная часть которых расположена на территории города Брянска.

По результатам контрольного мероприятия оформлены и представлены объектам контроля для ознакомления 3 акта, пояснения или замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области информационное письмо и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены в Счетную палату Российской Федерации, Врио Губернатора Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Информационное письмо о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок направлены заместителю Губернатора Брянской области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В адрес департамента образования и науки Брянской области направлено информационное письмо с предложениями. Департаменту строительства Брянской области, Администрации Брянского района направлены представления об устранении нарушений и недостатков.

В настоящее время осуществляется контроль реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области **О.В. Савченко**

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Кадры»
по итогам 1 полугодия 2026 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение региональных проектов, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, государственные учреждения, организации, органы местного самоуправления, участвующие в реализации мероприятий регионального проекта.

Исследуемый период: 1 полугодие 2026 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ № 309) определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Национальный проект «Кадры» разработан на федеральном уровне в рамках реализации Указа Президента РФ № 309, его реализация началась 1 января 2025 года. О запуске нового национального проекта объявил Президент Российской Федерации 29 февраля 2024 года в рамках Послания Федеральному собранию Российской Федерации.

Указанный проект стал правопреемником национального проекта «Демография», реализация которого завершена в 2024 году.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 года.

По состоянию на 01.07.2026 действует редакция национального проекта от 15.05.2026 (версия 26.6).

Структура нацпроекта включает 4 федеральных проекта (далее ФП):

ФП «Управление рынком труда»;

ФП «Образование для рынка труда»;

ФП «Активные меры содействия занятости»;

ФП «Человек труда».

Куратором национального проекта является заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голикова, руководителем – Министр

труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяков, администратором – заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Д. Н. Платыгин.

Паспортом национального проекта определены национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет национальный проект:

1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

1.1. Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц.

1.2. Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.

2. Устойчивая и динамичная экономика.

2.1. Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы.

2.2. Создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации.

2.3. Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них.

В рамках реализации национального проекта «Кадры» с 2025 года в Брянской области принят и реализуется региональный проект «Образование для рынка труда (Брянская область)».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель - оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Образование для рынка труда» в рамках национального проекта «Кадры».

Согласно паспорту государственной программы «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области», региональный проект «Образование для рынка труда (Брянская область)» является ее структурным элементом.

По состоянию на 1 июля 2026 года действует уточненная редакция регионального проекта от 30.04.2026 № Л2-16-2026/002 (версия 26.2).

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

В 2026 году куратором регионального проекта «Образование для рынка труда» является заместитель Губернатора Брянской области Агафонова И.В.,

руководителем – директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Петров Е.А, администратором – заместитель директора департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Роганкова Ю.В.

Паспортом определена цель регионального проекта: «Вовлечение в занятость выпускников образовательных учреждений, трудоустройство граждан, получивших дополнительное образование».

В целях организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Брянской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Брянской области: Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области заключено соглашение от 10.12.2024 № 149-2024-Л20016-1 о реализации регионального проекта «Образование для рынка труда (Брянская область)» на территории Брянской области (далее – Соглашение № 149-2024-Л20016-1).

В паспорт регионального проекта «Образование для рынка труда» включены:

общественно значимый результат «Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности»;

показатель «Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению», при базовом значении 2024 года 0,0 %, плановое значение 2026 года – 75,0 %;

мероприятие (результат) «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», при базовом значении 2024 года 120 человек, плановое значение 2026 года – 81 человек.

Утвержденные паспортом регионального проекта значения результата соответствуют значению результата по Брянской области, установленным Соглашением № 149-2024-Л20016-1.

В разделе 5 паспорта регионального проекта «Образование для рынка труда» определено финансовое обеспечение его реализации, общий объем расходов на реализацию регионального проекта на 2026 год определен в сумме 4 825,96 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Образование для рынка труда» в бюджетах в коде структурного элемента используется буквенное обозначение Л2.

Законом Брянской области от 12.12.2025 № 105-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции от 19.06.2026 № 51-З) расходы на реализацию регионального проекта «Образование

для рынка труда» на 2026 год утверждены в сумме 4 825,96 тыс. рублей, что соответствует паспорту проекта.

В значительной мере источником формирования расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области от 19.12.2025 № 150-09-2026-071. Субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской области предоставляется в целях достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Образование для рынка труда» национального проекта «Кадры» – по реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса. В 2026 году размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета составляет 4 777,7 тыс. рублей (99,0 % от предусмотренных в бюджете бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта).

По сравнению с 2025 годом средства федерального бюджета увеличились на 1,3 %, или на 59,0 тыс. рублей.

Проведенным анализом установлено, что средства на реализацию регионального проекта, запланированные в областном бюджете, обеспечили необходимый уровень софинансирования расходов, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Средства на реализацию регионального проекта «Образование для рынка труда» в 2026 году, определенные бюджетной росписью расходов областного бюджета, предусмотрены департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области в полном объеме – 4 825,96 тыс. рублей.

В соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 25-15000000-52920-04550-Р (далее – Решение), субсидии предоставляются в целях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, а также гражданами, обратившимися в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившими ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Указанное Решение утверждено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Согласно пункту 17 Решения, средства субсидии направляются на реализацию мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы

службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившими ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в случаях:

- оплаты договоров с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, имеющими лицензию на образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам;

- возмещения затрат, понесенных получателем субсидии за счет собственных средств, в случаях организации обучения в своем учебном центре на базе промышленного предприятия при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов.

Согласно пунктам 10 и 11 Решения отбор получателей субсидии проводится способом «Запрос предложений», одним из требований, которым должны соответствовать участники отбора, является наличие в перечне организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденном Министерством промышленности и торговли РФ с учетом приоритетности решаемых задач и перечня отдельных организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.08.2022 № 1365.

Отбор осуществлялся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В соответствии с протоколами подведения итогов на предоставление субсидии победителями отбора – получателями субсидии определены:

АО «Группа Кремний Эл» – 1 785,0 тыс. рублей;

АО «Завод «Снежеть» – 1 599,0 тыс. рублей;

АО «Карачевский завод «Электродеталь» – 1 401,6 тыс. рублей;

АО «192 ЦЗЖТ» – 34,0 тыс. рублей.

Общий объем распределенных субсидий составил – 4 819,6 тыс. рублей что соответствует 99,9 % предусмотренных средств.

Согласно плану реализации регионального проекта (Приложение 1 к паспорту проекта), заключение соглашений о предоставлении субсидии предусмотрено до 01.12.2026.

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2026 года отклонений плановых значений от фактических не установлено.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта кассовое исполнение составило 4 819,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного значения.

Анализ показал, что с 4 организациями оборонно-промышленного комплекса заключено 4 соглашения на общую сумму 4 819,6 тыс. рублей. Наибольший объем средств на 2026 год предусмотрен АО «Группа Кремний Эл» – 37,0 %, или 1 785,0 тыс. рублей на подготовку 30 человек и АО «Завод «Снежеть» –

33,1 %, или 1 599,0 тыс. рублей на подготовку 30 человек. Согласно представленным департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области документам (договоры, платежные поручения, акты сдачи-приемки образовательных услуг) по состоянию на 01.07.2026 образовательные услуги по программе дополнительного образования (повышения квалификации) оказаны 21 работнику, в том числе: АО «Карачевский завод «Электродеталь» – 12 чел., АО «Завод «Снежеть» – 7 чел., АО «192 ЦЗЖТ» – 2 человека.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Образование для рынка труда» за 2 квартал 2026 года, размещенном в системе «Электронный бюджет», отражена информация о запланированных показателях, мероприятиях (результатах) на 2026 год и достигнутых значениях по итогам 1 полугодия 2026 года.

Значение показателя «Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению» составляет 100 % при плановом значении – 75 %, или 133,3 процента.

Значение результата «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», по состоянию на 01.07.2026 составило 21 человек, при плановом 81 человек, или 25,9 процента.

Приложением 1 к паспорту регионального проекта «Образование для рынка труда» утвержден план реализации мероприятий регионального проекта. В плане реализации регионального проекта в 2026 году в отношении результата проекта запланировано выполнение 7 контрольных точек, в том числе в 1 полугодии 2026 года – трех.

Отчетные данные характеризуют исполнение запланированных на 1 полугодие 2026 мероприятий (контрольных точек) досрочно.

Результаты мониторинга регионального проекта «Образование для рынка труда», входящего в национальный проект «Кадры», за 1 полугодие 2026 года рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, состоявшемся 29 июля 2026 года. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области информационные письма направлены в адрес департамента социальной политики и занятости населения Брянской области и в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области для рассмотрения. В установленный срок объектом экспертно-аналитического мероприятия представлен ответ.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области **В.А. Плотников**

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» по итогам 1 полугодия 2026 года»

В соответствии с планом работы на 2026 год проведен мониторинг реализации региональных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда», входящих в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», за 1 полугодие 2026 года.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение региональных проектов, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, отчетность и иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Департамент экономического развития Брянской области;

Государственное автономное учреждение Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес»;

Автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Брянской области».

Исследуемый период: 1 полугодие 2026 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на достижение национальных целей «Технологическое лидерство» и «Устойчивая и динамичная экономика», определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Сроки начала и окончания национального проекта: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года.

Достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в Брянской области в 2026 году обеспечивается в ходе реализации

региональных проектов Брянской области – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда», на реализацию которых в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в суммах 21 039,1 тыс. рублей и 20 738,2 тыс. рублей соответственно.

Реализация указанных региональных проектов осуществляется в рамках государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 728-п (далее – Государственная программа). Главным распорядителем бюджетных средств является департамент экономического развития Брянской области (далее – Департамент).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Паспортом регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» определены общественно значимые результаты «Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях» и «Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП».

Паспортом регионального проекта объем финансового обеспечения запланирован на 2025 – 2028 годы в сумме 828 669,3 тыс. рублей, в том числе на 2026 год – 21 039,1 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 20 828,7 тыс. рублей, средств областного бюджета – 210,4 тыс. рублей).

В целях финансового обеспечения реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Брянской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации от 19.12.2025 № 139-09-2026-014 при уровне софинансирования 99,0 % в сумме 20 828,7 тыс. рублей в 2026 году (далее – Соглашение № 139-09-2026-014). Отмечено, что Брянской областью выполнены условия предоставления субсидии из федерального бюджета.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Законом Брянской области от 12.12.2025 № 105-З «Об областном бюджете на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов», сводной бюджетной росписью расходов и паспортом Государственной программы.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и информации об исполнении областного бюджета кассовое исполнение расходов, направленных на реализацию регионального проекта, по состоянию на 30.06.2026 составило 21 039,1 тыс. рублей, или 100,0 % утвержденного объема ассигнований.

Средства из областного бюджета перечислены Департаментом государственному автономному учреждению Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес» (далее – ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес») в соответствии с Соглашением от 26.02.2026 № 20-2026-148760 (в редакции от 11.06.2026) о предоставлении государственному автономному учреждению субсидии из бюджета Брянской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, предоставленной Департаментом, по состоянию на 01.07.2026 объем законтрактованных мероприятий ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» составил 11 624,6 тыс. рублей, или 55,3 % средств субсидии.

В 1 полугодии 2026 года учреждением средства использованы в сумме 2 370,2 тыс. рублей, или 11,3 %, что подтверждается отчетом о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Анализом сведений о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований (раздел 6 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2026 года) отклонения кассового исполнения от помесячного плана исполнения не установлено: перечисление субсидии ГАУ БО «ЦОУ «Мой бизнес» произведено в соответствии с планом в феврале 2026 года.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2026 года общий статус реализации регионального проекта установлен с отсутствием отклонений по всем разделам.

Достижение целевых показателей регионального проекта сложилось следующим образом (данные представлены в таблице).

№ п/п	Наименование показателя	План 2026 года	1 полугодие 2026 года		
			План	Отчет	% исполнения
1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), %	0,6	0,55	1,3	236,4
2.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, %	65,0	60,0	100,0	166,7

В анализируемом периоде достигнуты 10 из 10 запланированных Планом реализации регионального проекта на 1 полугодие 2026 года контрольных точек.

Реализация 5 мероприятий (результатов) регионального проекта запланирована в срок до 31.12.2026. В 1 полугодии текущего года достижение утвержденных паспортом проекта значений результатов сложилось следующим образом:

по результату «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействию кредитования (гарантийных фондов, фондов поручительств)» представлено 1 поручительство;

по результату «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций» выдано 67 микрозаймов;

по результату «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков» объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного парка, составил 0,01 млрд. рублей;

по результату «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» представлена информация о 29 субъектах малого и среднего предпринимательства – резидентах промышленного парка;

по результату «Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» оказаны услуги и обеспечены меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, в количестве 1,157 тыс. единиц.

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Паспортом регионального проекта «Производительность труда» определены следующие задачи:

«Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства»;

«Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы».

По результатам мониторинга отмечена необходимость внесения изменений в паспорта отдельных государственных программ Брянской области в целях отражения регионального проекта «Производительность труда» в качестве структурного элемента госпрограмм, в соответствии с изменениями, внесенными в Соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта «Производительность труда», заключенное между руководителями федерального и регионального проектов.

Паспортом регионального проекта «Производительность труда» объем финансового обеспечения запланирован на 2026 – 2028 годы в сумме 65 833,73 тыс. рублей, в том числе на 2026 год – 20 738,2 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 20 530,8 тыс. рублей, средств областного бюджета – 207,4 тыс. рублей).

В целях финансового обеспечения реализации регионального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Брянской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Производительность труда» от 18.12.2025 № 139-09-2026-162 при уровне софинансирования 99,0 % в сумме 20 530,8 тыс. рублей в 2026 году (далее – Соглашение № 139-09-2026-162). Отмечено, что Брянской областью выполнены условия предоставления субсидии из федерального бюджета.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Производительность труда», предусмотренный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, утвержденным Законом Брянской области от 12.12.2025 № 105-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», сводной бюджетной росписью расходов и паспортом Государственной программы.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Производительность труда» и информации об исполнении областного бюджета кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта за 1 полугодие 2026 года составило 20 738,2 тыс. рублей, или 100,0 процента.

Средства из областного бюджета перечислены Департаментом автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Брянской области» (далее – АНО «РЦК БО») в объеме 20 738,2 тыс. рублей в рамках Соглашения от 28.01.2026 № 40-2026-000474 (в редакции от 15.04.2026 № 40-2026-000474/9), предметом которого является предоставление из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса в целях достижения следующего результата федерального проекта «Производительность труда».

Согласно отчету АНО «РЦК БО» по состоянию на 01.07.2026 объем принятых и подлежащих исполнению в текущем финансовом году обязательств –

20 738,2 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов, источником финансового обеспечения которого является субсидия, составило 7 344,7 тыс. рублей, или 35,4 % общего объема средств субсидии.

Анализом сведений о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований (раздел 6 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2026 года) отклонения кассового исполнения от помесячного плана исполнения не установлено: перечисление субсидии АНО «РЦК БО» произведено в соответствии с планом в январе 2026 года.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2026 года общий статус реализации регионального проекта установлен с отсутствием отклонений по всем разделам.

Достижение целевых показателей регионального проекта сложилось следующим образом (данные представлены в таблице).

№ п/п	Наименование показателя	План 2026 года	1 полугодие 2026 года		
			План	Отчет	% испол-нения
1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением, поддерживающий, %	50,0	50,0	54,29	108,6
2.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, возрастающий, %	102,5	100,0	100,44	100,4
3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания, возрастающий, единиц	1156	0	0	-
4.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта, возрастающий, человек	236,8	0	0	-
5.	Увеличение оборота койки, возрастающий, %	102,5	100,0	109,6	109,6
6.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, возрастающий, %	25,0	10,0	28,0	280,0
7.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации, возрастающий, %	116,13	50,0	68,8	137,6

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.07.2026 достигнуты 9 из 9 контрольных точек, запланированных на 1 полугодие 2026 года.

Реализация мероприятий (результатов) регионального проекта запланирована в срок до 31.12.2026. В 1 полугодии 2026 года выполнение результатов регионального проекта сложилось следующим образом:

по результату «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда (нарастающим итогом)» – 59,0 единиц;

по результату «Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения (нарастающим итогом)» – 12 учреждений;

по результату «Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно-правовое регулирование» – 5,0 профессиональных образовательных организаций;

по результату «Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование» – 1 учреждение;

по результату «В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства» – создан региональный центр компетенций по внедрению «бережливого производства» в отрасли здравоохранения.

Итоги проведенного мониторинга рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июля 2026 года. Информационные письма о результатах мониторинга за 1 полугодие 2026 года направлены в департамент экономического развития Брянской области с предложениями об устранении выявленных недостатков, а также в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Департаментом экономического развития Брянской области совместно с органами власти – ответственными исполнителями государственных программ внесены изменения в паспорта отдельных государственных программ Брянской области в части обособления регионального проекта «Производительность труда» в качестве структурного элемента госпрограмм.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике в сентябре 2026 года.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области **Н.М. Шик**

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Туризм и гостеприимство» по итогам 1 полугодия 2026 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год в соответствии с Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение регионального проекта, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области регионального проекта, иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Департамент культуры Брянской области.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Исследуемый период: 1 полугодие 2026 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ № 309) определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» разработан на федеральном уровне в рамках реализации Указа Президента РФ № 309, его реализация началась 1 января 2025 года. О запуске нового национального проекта объявил Президент Российской Федерации 29 февраля 2024 года в рамках Послания Федеральному собранию Российской Федерации.

Указанный проект стал правопреемником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализация которого завершена в 2024 году.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

По состоянию на 01.07.2026 действует редакция национального проекта от 31.03.2026 (версия 26.15).

Структура нацпроекта включает 5 федеральных проектов (далее ФП):

ФП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

ФП «Пять морей и озеро Байкал»;

ФП «Туристическая привлекательность страны»;

ФП «Кадры для туризма»;

ФП «Производство отечественной продукции для туристской индустрии».

Куратором национального проекта является заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, руководителем – Министр экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетников.

Паспортом национального проекта определены национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет национальный проект:

1. Устойчивая и динамичная экономика.

1.1. Увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

1.2. Увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов.

На территории Брянской области с 2025 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» принят и реализуется региональный проект: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)» является структурным элементом государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».

В 2026 году (по состоянию на 01.07.2026) в паспорт регионального проекта 2 раза вносились изменения. По состоянию на 1 июля 2026 года действует уточненная редакция регионального проекта от 16.04.2026 № П1-6-2026/005 (версия 26.2).

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Паспортом определена цель регионального проекта: «За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России».

В целях организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Брянской области, и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Брянской области, между руководителями федерального и регионального проекта: Министерством экономического развития Российской Федерации и департаментом культуры Брянской области заключено соглашение от 16.12.2024 № 139-2024-П1006-2 (с учетом дополнительного соглашения от 13.04.2026 № 139-2024-П1006-2/3) о реализации регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Брянская область)» на территории Брянской области (далее – Соглашение № 139-2024-П1006-2/3).

Соглашением №139-2024-П1006-2/3 определен результат, который должен быть достигнут по состоянию на 31.12.2026 – «За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России, в рамках которого должны быть

реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета».

Определено и значение результата – 2 единицы.

Соглашением определен 1 показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации», со значением на 31.12.2026 – 0,300 млн. штук (базовое значение за 2023 год – 0,26 млн. штук).

Отмечено, что в паспорте регионального проекта нашли отражение вышеуказанный результат и его значение.

В разделе 5 паспорта регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» определено финансовое обеспечение его реализации в разрезе поставленных задач (результатов), общий объем расходов на реализацию регионального проекта на 2026 год определен в сумме 30 480,9 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение **П1.**

Законом Брянской области от 12.12.2025 № 105-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» расходы на реализацию регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» на 2026 год утверждены в сумме 30 480,9 тыс. рублей, что соответствует паспорту проекта.

В значительной мере источником формирования расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено соглашением о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18.12.2024 № 139-09-2025-210, определяющим предоставление из федерального бюджета бюджету Брянской области единой субсидии в целях достижения показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

Дополнительным соглашением от 22.12.2025 № 139-09-2025-210/3 объем субсидии на 2026 год определен в сумме 30 480,9 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета – 30 000,0 тыс. рублей (98,42 %), из областного бюджета – 480,9 тыс. рублей.

Отмечено, что в сравнении с предшествующим периодом, объем бюджетных ассигнований не изменился.

Проведенным анализом установлено, что средства на реализацию регионального проекта, запланированные в областном бюджете, обеспечили необходимый уровень софинансирования расходов, предусмотренный соглашением о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета.

Средства на реализацию регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» в 2026 году, определенные бюджетной росписью расходов областного бюджета, предусмотрены департаменту культуры Брянской области в полном объеме – 30 480,9 тыс. рублей.

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета за 1 полугодие 2026 года расходы на реализацию регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» составили 30 480,9 тыс. рублей, или 100,0 % утвержденных расходов.

В соответствии с Решением о Порядке предоставления субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры, субсидии предоставляются в целях достижения показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», являющегося одновременно показателем национального проекта «Туризм и гостеприимство» (далее – Решение от 13.02.2026).

Согласно разделу 1 «Направления расходов» пункту 5 «Условия заключения соглашения о предоставлении субсидии», Решения от 13.02.2026, субсидии предоставляются на следующие направления:

1. Создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов.

2. Развитие инфраструктуры туризма в рамках проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Создание или приобретение, установка объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, навесных конструкций для транспортных средств, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега), включающих обустройство жилой и рекреационной зон, оборудование санитарных узлов (мест общего пользования), обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58187-2018 «Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования».

В соответствии с приказом департамента культуры Брянской области от 27.03.2026 № 0111/220 «Об утверждении итогов отбора «Государственная поддержка проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры Брянской области» и распределения субсидии «Государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры» победители отбора – получатели субсидии определились следующим образом: ООО «Три кота» – 9 990,4 тыс. рублей, ИП Карпекин А.А. – 5 670,1 тыс. рублей, ИП Бобров Д.Н. – 5 003,3 тыс. рублей, ИП Теслин Е.А. –5 000,0 тыс. рублей, ИП Нефедов В.О. – 3 126,5 тыс. рублей, ИП Шиш Е.А. – 1 690,6 тыс. рублей.

Общий объем распределенных субсидий составил – 30 480,9 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % предусмотренных средств.

Согласно плану реализации регионального проекта (Приложение 1 к паспорту проекта), заключение соглашений о предоставлении субсидии

предусмотрено до 24.04.2026. Анализ показал, что до 14 апреля 2026 года заключено 6 соглашений на сумму 30 480,9 тыс. рублей.

Нарушений сроков заключения соглашений в сравнении с запланированными (до 24.04.2026) не установлено.

Перечислены субсидии получателям в апреле 2026 года.

Отмечено, что субсидии предоставлены на условиях последующего подтверждения фактических расходов (до 20 ноября 2026 года).

Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году по итогам 1 полугодия 2026 года исполнен на 100,0 % к планируемому значению, отклонений не установлено.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», размещенном в системе «Электронный бюджет» 01.07.2026 № П1.15-15-2026.06/0018, отражена информация о запланированном показателе на 2026 год и достигнутом значении по итогам 1 полугодия 2026 года.

По итогам 1 полугодия 2026 года показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации (возрастающий)» выполнен на 117,0 % к плановому значению на 01.07.2026 – 0,1 млн. штук.

Достижение принятого паспортом показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации», со значением 0,300 млн. штук запланировано на 31.12.2026.

Приложением 1 к паспорту регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» утвержден план реализации мероприятий регионального проекта. В плане реализации регионального проекта в 2026 году в отношении результата регионального проекта запланировано выполнение 7 контрольных точек, в том числе в 1 полугодии 2026 года – четырех:

Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при плановом значение – 02.03.2026, отчетное значение – 16.02.2026;

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии – при плановом значение – 10.04.2026, отчетное значение – 27.03.2026;

принято Решение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям – при плановом значение – 16.02.2026, отчетное значение – 13.02.2026;

заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) – при плановом значение – 24.04.2026, отчетное значение – 14.04.2026.

Отчетные данные характеризуют исполнение всех четырех запланированных на 1 полугодие 2026 контрольных точек досрочно.

По результатам мониторинга регионального проекта за 1 полугодие 2026 года оформлена аналитическая справка.

Результаты мониторинга регионального проекта за 1 полугодие 2026 года рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июля 2026 года.

В соответствии с Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты в адрес департамента культуры Брянской области направлено информационное письмо, содержащее предложения о продолжении осуществления контроля за ходом реализации регионального проекта, включая использование субсидий получателями. В адрес заместителя Губернатора Брянской области направлено информационное письмо, в котором изложены основные итоги мониторинга.

В установленный срок от департамента культуры Брянской области получен ответ, характеризующий мероприятия, проводимые в целях контроля за использованием юридическими лицами предоставляемых субсидий.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области **О.В. Савченко**

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2026 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» по итогам 1 полугодия 2026 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

департамент сельского хозяйства Брянской области.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Исследуемый период: I полугодие 2026 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» разработан на федеральном уровне в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», которым определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также перечень целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует их достижение.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» направлен на достижение национальной цели развития «Технологическое лидерство», выполнение которой характеризуется следующими целевыми показателями и задачами:

- обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные

транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные);

- увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;

- обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;

- увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза;

- увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года;

- увеличение к 2030 году выручки малых технологических компаний не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023 года.

Результаты национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» характеризуются показателями, которые детализированы и закреплены в 5 федеральных проектах: «Ветеринарные препараты»; «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»; «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике»; «Кадры в агропромышленном комплексе»; «Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности».

Сроки начала и окончания национального проекта установлены с 01.01.2025 по 31.12.2030.

В рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в I полугодии 2026 года на региональном уровне реализуются региональные проекты «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» и «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)», являющиеся объектами экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2026 году на территории Брянской области регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Паспорт регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области в январе 2025 года (протокол заочного заседания от 29.01.2025 № 25/01). По состоянию на 1 июля 2026 года действует

уточненная редакция регионального проекта от 30.06.2026 Е4-32-2026/003 (версия № 26.3).

Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» является структурным элементом (проектная часть) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2019 № 18-п. Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030, код проекта Е4.

Целью регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» является обеспечение к 2030 году укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса на уровне не менее 95 %.

На 2026 год в рамках реализации мероприятий проекта запланировано:

модернизировать объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия АПК на площади 121,5 кв. м.;

привлечь квалифицированных работников к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера (нарастающий итог) в количестве 53 человек;

направить на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, в количестве 0,004 тыс. человек;

привлечь обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях в количестве 0,224 тыс. человек.

Обращено внимание на некорректное отражение значения результата «Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия АПК» в 2026 году: при определении достижения значения результата нарастающим итогом значение 2026 года по сравнению с 2025 годом меньше на 111,4 кв. м. По информации департамента сельского хозяйства Брянской области некорректное отражение значения результата обусловлено техническими проблемами ГИС «Электронный бюджет» и отсутствием возможности откорректировать значение, установленное для достижения в 2026 году в размере 121,5 кв. м. При решении Минсельхозом России технических проблем будет заключено дополнительное соглашение по корректировке значений результатов с последующим внесением изменений в паспорт регионального проекта «Кадры в АПК (Брянская область)» подсистемы управления национальными проектами.

Результаты проведения в 2026 году запланированных мероприятий характеризуются следующими показателями:

«Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания» – 88,8 %;

«Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса» – 10,9 %;

«Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет» – 86,0 %;

«Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса» – 85,0 процента.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» между Министром сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)», и директором департамента сельского хозяйства Брянской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» на территории Брянской области от 16.12.2024 № 082-2024-Е40032-1 (далее – Соглашение о реализации регионального проекта), сроком действия до 31.12.2030, в котором установлены показатели и результаты федерального проекта по Брянской области аналогичные по своему содержанию и значениям паспорту регионального проекта. Соглашением о реализации регионального проекта в 2026 году запланировано создание 14 агротехнологических классов.

Согласно разделу 5 паспорта регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)», объем финансового обеспечения на 2026 год утвержден в сумме 154 281,9 тыс. рублей. Средства запланированы на: модернизацию объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК, привлечения квалифицированных работников к реализации ключевых проектов в сфере АПК, обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, привлечение обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализацию проектов развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено (на условиях софинансирования) за счет средств федерального и областного бюджетов.

Законом Брянской области от 12.12.2025 № 105-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на реализацию регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 154 281,9 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств определен департамент сельского хозяйства Брянской области.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» на 2026 год за счет средств

областного бюджета, утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Законом об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

В разделе 6 паспорта регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» отражен помесячный план исполнения бюджета на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году нарастающим итогом. Исполнение расходов в I полугодии 2026 года запланировано в сумме 131 830,6 тыс. рублей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» за I и II кварталы 2026 года расходы в первом полугодии 2026 года исполнены на общую сумму 132 380,83 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» расходы исполнены с отклонением от плана в июне в сумме 3 299,3 тыс. рублей (99,9 %) – возмещены расходы за прохождение практики 61 студента;

по мероприятию «Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера» расходы исполнены в запланированном объеме на сумму 2 387,57 тыс. рублей (100,0 %) – осуществлены выплаты стимулирующего характера 25 специалистам сферы образования;

по мероприятию «Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» расходы исполнены с отклонением от плана в мае в сумму 160,49 тыс. рублей (114,6 %) – возмещены расходы по 5 договорам обучения;

по мероприятию «Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса» расходы исполнены с отклонением от плана в июне на сумму 533,57 тыс. рублей (100,0 % плана) – возмещены затраты ООО «Брянский сыродельный завод» по созданию агрокласса в МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района;

по мероприятию «Реализованы проекты развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства» расходы исполнены в запланированном объеме на сумму 126 000,0 тыс. рублей (100,0 %) – средства гранта «Агропрофи» перечислены ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» на реализацию проектов развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства.

Отмечено, что наличие отклонений в сведениях о помесячном исполнении бюджета характеризует необходимость департаменту сельского хозяйства Брянской области более тщательного планирования расходов регионального проекта или своевременного уточнения паспорта регионального проекта (при необходимости).

Разделом 3 паспорта регионального проекта установлен помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году, согласно которому достижение показателей регионального проекта запланировано на декабрь 2026 года.

По Плану реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» в 2026 году мероприятия проекта реализуются в сроки, установленные 30 контрольными точками, из них в I полугодии 2026 года запланированы к реализации 19 мероприятий. Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта за I и II кварталы 2026 года, запланированные к достижению в I полугодии 2026 года мероприятия, выполнены с соблюдением установленных контрольными точками сроков.

8.2. Цель 2. Провести анализ нормативных правовых актов, регламентирующих разработку и реализацию регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)»

Паспорт регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области в январе 2025 года (протокол заочного заседания от 29.01.2025 № 25/01).

Региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» является структурным элементом (проектная часть) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2019 № 18-п. Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030, код проекта Е3.

Целью регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» является повышение уровня обеспеченности Российской Федерации семенами отечественной селекции, племенным маточным поголовьем крупного рогатого скота молочных пород отечественной репродукции, отечественной племенной продукцией в птицеводстве.

В рамках поставленной цели на 2026 год запланировано:

провести молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота в количестве 4,0 тыс. единиц в отношении 4 тыс. голов;

реализовать отобранный субъектом Российской Федерации комплексный научно-технический проект, направленный на достижение показателей подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.

Показателем регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» является «Количество

проведенных молекулярно-генетических исследований племенного молодняка крупного рогатого скота» с плановым значением на 2026 год в количестве 4,0 тыс. единиц.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» между Министром сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», и директором департамента сельского хозяйства Брянской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» на территории Брянской области от 09.12.2025 № 082-2025-Е3004-7 (в ред. от 18.12.2025 № 082-2025-Е3004-7/1), сроком действия до 31.12.2030, в котором установлены значения результатов федерального проекта по Брянской области аналогичные по своему содержанию и значениям паспорта регионального проекта.

Согласно разделу 5 паспорта регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» объем финансового обеспечения проекта на 2026 год утвержден в сумме 465 091,0 тыс. рублей. Средства запланированы на:

проведение молекулярно-генетических исследований племенного молодняка крупного рогатого скота в сумме 13 541,0 тыс. рублей;

реализацию отобранного Брянской областью комплексного научно-технического проекта, направленного на достижение показателей подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сумме 451 550,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено (на условиях софинансирования) за счет средств федерального и областного бюджетов.

Законом Брянской области от 12.12.2025 № 105-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на реализацию регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 465 091,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств определен департамент сельского хозяйства Брянской области.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» на 2026 год за счет средств областного бюджета, утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии и объему бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

В разделе 6 паспорта регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» отражен помесячный план исполнения бюджета на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году. Исполнение расходов в I полугодии 2026 года запланировано в сумме 451 550,0 тыс. рублей по мероприятию «Реализован отобранный Брянской областью комплексный научно-технический проект, направленный на достижение показателей подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства».

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за I и II кварталы 2026 года расходы исполнены с соблюдением запланированного помесячным планом исполнения бюджета срока. Субсидия в сумме 451 550,0 тыс. рублей 05.06.2026 предоставлена ООО «Брянская мясная компания». Расходы по мероприятию «Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота» в сумме 13 405,6 тыс. рублей запланированы во втором полугодии 2026 года. Участниками проекта являются племенные хозяйства ООО «Брянская мясная компания», ООО «Нива» и СПК «Зимницкий».

По Плану реализации регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» в 2026 году мероприятия проекта реализуются в сроки, установленные 11 контрольными точками, из них в 1 полугодии 2026 года – 4 мероприятия. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» за I и II кварталы 2026 года запланированные на 2026 год мероприятия выполнены, из них два мероприятия с нарушением установленных контрольными точками сроков.

Достижение показателя «Количество проведенных молекулярно-генетических исследований племенного молодняка крупного рогатого скота» с плановым значением в количестве 4,0 тыс. единиц запланировано на II полугодие 2026 года.

Результаты мониторинга рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июля 2026 года, по решению которой директору департамента сельского хозяйства Брянской области направлены информационное письмо и информация о результатах мониторинга реализации региональных проектов «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» и «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» за I полугодие 2026 года с предложениями:

- рассмотреть информацию о результатах мониторинга реализации на территории Брянской области региональных проектов «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» и «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Брянская область)» за 1 полугодие 2026 года, проанализировать выявленные недостатки в целях недопущения их в дальнейшем;

- обеспечить корректировку результата «Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия АПК»

паспорта регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)» на 2026 год;

- проанализировать причины отклонений помесячного кассового исполнения регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», обеспечивать качественное планирование расходов, при наличии объективных причин принимать меры по своевременному внесению изменений в паспорт регионального проекта;

- обеспечить контроль за целевым использованием средств гранта «Агропрофи», предоставленного ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии от 29.04.2026 № 30-2026-001664 в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства.

Начальнику управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области направлены информационное письмо и информация о результатах мониторинга для рассмотрения и контроля за реализацией департаментом сельского хозяйства Брянской области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В установленный срок департаментом сельского хозяйства Брянской области представлен ответ, согласно которому результаты мониторинга рассмотрены, выявленные недостатки проанализированы. По информации департамента отклонения помесячного кассового исполнения обусловлены заявительным характером предоставления субсидии – выплаты производятся при предоставлении сельхозтоваропроизводителями документов, подтверждающих произведенные затраты.

В Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направлено обращение о необходимости заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области от 24.12.2025 № 082-09-2026-800 в целях уточнения значений результатов 2025 года для определения значений результатов с нарастающим итогом на 2026 год.

Контроль за целевым использованием средств гранта «Агропрофи» осуществляется в рабочем порядке, в том числе в рамках отчетности, предусмотренной Соглашением о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии (граната в форме субсидии) от 29.04.2026 № 30-2026-001664.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области **Н.В. Подобедова**

РАЗДЕЛ II

Деятельность Совета контрольно-счетных органов Брянской области

Информация
о деятельности Совета контрольно-счетных органов Брянской области
в III квартале 2026 года

Советом контрольно-счетных органов Брянской области, в соответствии с планом работы, в III квартале 2026 года проведены следующие мероприятия.

- **18 сентября 2026 года** состоялось заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской области, на котором принято решение о проведении XIV конкурса на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области 2026 года». Конкурс будет проводится в период с 21 сентября по 25 ноября 2026 года. Сотрудникам контрольно-счетных органов Брянской области, принявшим решение участвовать в конкурсе, необходимо до 16 ноября (включительно) представить на рассмотрение конкурсной комиссии реферат на тему «Роль и задачи контрольно-счетных органов при организации бюджетного процесса», анкету и цветную фотографию в электронном виде. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 25 ноября, на котором будет определен победитель конкурса.

Начальник информационно-
аналитического отдела Контрольно-
счетной палаты Брянской области **Н.И. Кожевникова**

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание Информационного бюллетеня
утверждено решением Редакционного совета
Контрольно-счетной палаты Брянской области
от 13 октября 2026 года