

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Расчистка реки Десна в пределах
г. Брянска» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
в рамках национального проекта «Экология», за 2020-2021 годы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: январь-февраль 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

На выполнение работ по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1 этап) департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области с ООО «ЮМакс» в ноябре 2020 года заключен государственный контракт на сумму 87 416,5 тыс. рублей с финансированием на 2020 год в сумме 5 221,8 тыс. рублей, на 2021 год – 55 434,6 тыс. рублей, на 2022 год – 26 760,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 21.12.2022.

По состоянию на 01.01.2022 подрядной организацией ООО «ЮМакс» предъявлены, а департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области приняты и оплачены работы по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1 этап) на общую сумму 60 656,4 тыс. рублей, или 100,0 % от суммы, предусмотренной государственным контрактом, из них: в 2020 году на сумму 5 221,8 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 55 434,6 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части формирования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1-этап), требований порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, Водного кодекса РФ, а также Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части согласования работ на водном объекте.

Материалы проверки рассмотрены членами Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 16 февраля 2022 года. По решению Коллегии отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы. В адрес руководителя департамента природных ресурсов и экологии Брянской области направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Аудитор

Н.В. Подобедова