

Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)» (параллельное со Счетной палатой Российской Федерации)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год.

Период проведения: январь-август 2024 года.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено по предложению Счетной палаты Российской Федерации, в котором приняли участие 64 контрольно-счетных органа субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Решением о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Брянской области параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 09.01.2024:

предметом экспертно-аналитического мероприятия являлись бюджетные процессы и деятельность государственных и муниципальных заказчиков по планированию и осуществлению закупок за счет федеральных и иных ресурсов и результаты такой деятельности;

целью – оценка соответствия деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков субъектов Российской Федерации и муниципальных заказчиков при планировании и осуществлении закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия планировалось выявить рисковые области бюджетных и закупочных процессов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в целях разработки соответствующих рекомендаций по оптимизации закупочных процедур.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия для контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации установлен с января по август 2024 года, срок предоставления копии отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Брянской области в Счетную палату Российской Федерации – не позднее 1 сентября 2024 года. Срок проведения мероприятия для Счетной палаты Российской Федерации, с учетом обобщения полученных материалов, определен с января 2024 года по январь 2025 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Брянской области проанализированы бюджетные процессы и деятельность государственных и муниципальных заказчиков по планированию и осуществлению

закупок за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в отношении следующих объектов строительства:

«Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ по футболу «Динамо-Брянск», финансирование в 2021-2023 годах в сумме 453,5 млн. рублей осуществлялось в рамках регионального (федерального) проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

«Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100», финансирование в 2022-2023 годах в сумме 1 912,3 млн. рублей осуществлялось в рамках регионального (федерального) проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранения»;

«Строительство школы в районе бывшего аэропорта города Брянска», с финансированием в 2023-2024 годах в сумме 1 435,5 млн. рублей осуществлялось в рамках регионального (федерального) проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

По результатам анализа региональной нормативной правовой базы в сфере закупок установлены факты отсутствия рекомендованных к принятию нормативных правовых актов в сфере закупок, как на региональном, так и на муниципальном уровнях, которые не оказали влияния на процесс контрактации и достижения результатов закупок.

Продолжительность периодов от доведения лимитов до заказчиков и размещения ими извещений в ЕИС в сфере закупок составляла от 41 до 51 рабочих дней. В указанный период осуществлялась подготовка аукционной документации и проводилась повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Установленные соглашениями уровни софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета ниже предельного уровня софинансирования, определенного Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р для субсидий, предоставляемых при реализации региональных (федеральных) проектов, в том числе: по объекту «Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100» в 2022 году на 5,0 %, в 2023 году на 26,44 %; по объекту «Строительство школы в районе бывшего аэропорта города Брянска» в 2023 году на 5,0 процента.

Сроки строительства по объектам «Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница» и «Строительство школы в районе бывшего аэропорта города Брянска», установленные соглашениями о предоставлении субсидии, а также условиями контрактов меньше нормативных сроков, указанных в Проектах организации строительства на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

По результатам проверки фактических сроков достижения результатов (контрольных точек) закупок за счет софинансирования капитальных вложений из

федерального бюджета на соответствие плановым срокам их достижения установлены отклонения, связанные с техническими особенностями работы государственной системы «Электронный бюджет» и проведением в 2024 году мероприятий по сборке и установке оборудования на объекте.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и сформированная в ходе мероприятия информация направлены в Счетную палату Российской Федерации. Информационные письма и отчет направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной.

Аудитор

Н.В. Подобедова