

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Основные итоги реализации на территории Брянской области
регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: март 2025 года – апрель 2025 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности.

В 2019-2024 году на территории Брянской области осуществлялась реализация регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» осуществлялась в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области».

По итогам реализации регионального проекта «Жилье» за 2019-2024 годы установлено следующее.

Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта составляет 1 524,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 966,7 млн. рублей, средства областного бюджета – 524,3 млн. рублей, средства муниципального образования – 33,3 млн. рублей.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта расходы с учетом всех источников в период 2019-2024 годов составили 1 395,5 млн. рублей, или 91,6 % от утвержденных расходов. Кассовые расходы направлены на строительство 3 объектов:

2019-2020 годы – «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» на сумму 388,1 млн. рублей;

2021-2022 годы – «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска» на сумму 81,4 млн. рублей;

2022-2024 годы – «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» на сумму 926,0 млн. рублей.

Результативность регионального проекта определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. По итогам проведенного анализа данных о достижении показателей реализации регионального проекта установлено, в 2019 году два показателя не достигнуты, в 2020, 2021, 2023, 2024 годах достижение одного показателя обеспечено внесением изменений в паспорт регионального проекта и в Соглашение.

По региональному проекту «Жилье» в анализируемом периоде с нарушением сроков выполнены 8 контрольных точек (в 2019 году – 1 контрольная точка, в 2021 году – 5, в 2022 году – 2 контрольные точки).

Согласно данным, отраженным в завершающем отчете о ходе реализации регионального проекта «Жилье», за весь период реализации достигнуто 4 показателя,

19 результатов, исключено в отчетном периоде 4 результата, 56 контрольных точек, исключено в отчетном периоде 14 контрольных точек.

Реализация регионального проекта «Жилье» с 2025 года продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2024 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу и департамент строительства Брянской области.

Аудитор

В.А. Плотников