

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных
на капитальный ремонт моста через реку Судость на автомобильной дороге
по улице Ленина в городе Почеп Брянской области»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год.

Период проведения: апрель 2026 года – май 2026 года.

Мероприятие включено в план работы по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Финансирование капитального ремонта моста через реку Судость на автомобильной дороге по улице Ленина в городе Почеп Брянской области осуществлялось в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п.

Расходы на капитальный ремонт объекта составили 238 111,0 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение строительно-монтажных работ – 232 308,7 тыс. рублей;

на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнение проектно-изыскательских работ с оформлением проектной документации, оказание услуг по исполнению функций технического надзора (строительного контроля), осуществление авторского надзора – 5 802,3 тыс. рублей. В августе 2025 года объект введен в эксплуатацию.

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение капитального ремонта моста через реку Судость на автомобильной дороге по улице Ленина в городе Почеп Брянской области установлено несоблюдение подрядной организацией графика выполнения работ и условий заключенного контракта, отсутствие должного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по объекту, оплаты завышенной стоимости работ и работ, не подлежащих оплате, отсутствие должной дисциплины за оформлением первичных учетных документов по разработке проектно-сметной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации, нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета в части применения федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, несоблюдение сроков размещения в единой информационной системе информации о заключенных контрактах и его исполнении в реестре контрактов, нарушение требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации в части неэффективного использования

материальных ценностей, контроля за соблюдением условий контрактов, в том числе в части сроков оплаты.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 мая 2026 года. Информация о нарушении законодательства в сфере закупок направлена заместителю Губернатора Брянской области. В адрес объекта контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

В.А. Плотников